

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लमित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७

क्र. सं	प्र० नं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोशो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				शैक्षिक संघर्ष	
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पूरष	महिला			
					पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पूरष	महिला			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	विद्या अनुदान विद्या विकास कार्यक्रम लाभिका समुदाय	(भौतिक)	क. पुर्वाधार विकास										०	०	०	०	
			१. बैरिंड सेन्टर निर्माण उपस्थास्य चौकी ओत	गो.	१	५०००००१०	१	०	१	०१०	१	५०००००	४५०	३७	४५७	३६५	
			२. खानेपानी योजना राक ६ र ८	गो.	१	३०००००१०	१	०	१	०१०	१	३०००००	२४१	४७६	२५१	३४७	
			३. खानेपानी योजना रासी ३८ ६	गा.	१	३०००००१०	१	०	१	०१०	१	३०००००	१६२	४४५	२११	३१८	
			जम्मा			११०००००१०				०१०		११०००००	८५३	१२९२	९९९	१०३०	
			ख. समाजिक पुर्वाधार														
			१.														
			ग. आर्थिक सिप/विकास														
			१. महिलालाई प्रतक्ष पार्किंदा पुरने आय आर्जन सिप विकास कार्यक्रम	गो.	१	१८००००१०	१	०	१	०१०	१	१८००००	०	०	२१२	२४९	
			२. महिला स्वास्थ्य स्वसेविका प्रोतसाहन सम्बन्धी र हिसा पिंडित महिलाहरूका लागि सुरक्षित आवास गृह निर्माण	गो.	१	२०००००१०	१	०	१	०१०	१	२०००००	०	०	४७५	९८५	
			जम्मा			३८००००१०						३८००००			६८७	१२३४	
			घ. संस्थागत विकास		१		१	०	१		१	०	०	०	०	०	
			१. मोहलाहरूको चतना आभूद्धो तथा सिप विकास कार्यक्रम	१	१	५००००१०	१	०	१	०१०	१	५००००	०	०	५७९	७८४	
			जम्मा			५००००१०						५००००			५७९	७८४	
			जम्मा			३०१००००१०	०					३०१००००	०	०	०	०	

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७०/०७१

क्र. सं	क्रिएटिव हेट	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रातवदन आवाध सम्मका प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				श्रेणी	
					परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	पूरुष	महिला				
					पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२	क्रिएटिव हेट समुदाय विकास कार्यक्रम (वालवालिका)		क. पुर्वाधार विकास								०	०	०	०	०	०	०
			१. बायोडेर्सिटी सेन्टर निर्माण उपस्थान्य चौक दुविडाडा	गो.	१	५०००००१०	०	०	०	०१०	०	५०००००	२४४	३५६	४१९	६७५	
			जम्मा			५०००००१०						५०००००	२४४	३५६	४१९	६७५	
			ख. समाजिक पुर्वाधार														
			१. प्राथमिक विद्यालय भवन तथा शोचालय निर्माण	विभिन्न		५०००००१०	०	०	०	०१०	०	५०००००	२५७	८४९६	१४५८	३६७८	
			जम्मा			५०००००१०						५०००००	२५७	८४९६	१४५८	३६७८	
			ग. आर्थिक सिप/विकास														
						२०००००१०	०	०	०	०१०	०	०	०	०	०	०	
			जम्मा			२०००००१०											
			घ. संस्थागत विकास														
			१. बाल विवाह मुक्त गांव.स. घाषाठा कार्यक्रम	विभिन्न		३०००००१०	०	०	०	०१०	०	३०००००	१२४५	१६४८	१५१७	४५८८	
			२. बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम	विभिन्न		२३००००१०	०	०	०	०१०	०	२३००००	१८४९	२६७५	१८६७	२४६५	
			जम्मा			५३००००१०						५३००००	३०९४	४३२३	३४६४	७०५१	
			जम्मा			१७३००००१०						१५३००००१०					

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

भिति :

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

भिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

भिति :

अनुसूचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०।०७।

क्र. स ंख्या	क्रिएटिव डेविलपमेंट समुह विकास कार्यक्रम लक्षित समुह	क्रिएटिव डेविलपमेंट जनजाती तथा खालीला वर्ग	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				श्रेणी	
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट		पूरष	महिला				
												पिछाडियका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
			क. पुर्वाधार विकास														
			१. दोलित तथा जनजाती वस्ती तेवाड मा सेलार स्टोर निर्माण	गो	१	३०००००१०	०	०	०	०१०	०	३०००००	११२	२४७	१७४	३२१	
			२. दोलित तथा जनजाती वस्ती घटीगाउँ द्वा.पा.यो	गो	१	७०००००१०	०	०	०	०१०	०	७०००००	११४	२५४	९८	२४१	
			३. जनजाती वस्तीमा लघुजलविद्युत आयोजना जेल्वाड स्तर वृद्धि	गो	१	५०००००१०	०	०	०	०१०	०	५०००००	९४२	१०४२	७५४	४५१	
			जम्मा			१५०००००१०						१५०००००	११६८	१५३७	१०२६	१०१३	
			ख. समाजिक पुर्वाधार														
			ग. आर्थिक सिप/विकास														
			१. अपाग सिप विकास कार्यक्रम तथा दोलित वस्ती खुंगी हरिगाउँमा पशु विकास कार्यक्रम	विभिन्न		३५००००१०	०	०	०	०१०	०	३५००००	१३२	०	१२५	०	
			जम्मा			३५००००१०						३५००००	१३२		१२५		
			घ. संस्थागत विकास							०१०	०	०	०	०	०	०	
			१. छुवाछुत तथा बालीधर प्रथा उनमुलन कार्यक्रम	विभिन्न		५००००१०	०	०			०	५००००	२३५	०	२४५	०	
			२. जेठनागरिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन	विभिन्न		१४००००१०	०	०			०	१४००००	४६५	२४५	२४५	७५४	
			जम्मा			१९००००१०						१९००००	७००	२४५	४९०	७५४	
			जम्मा			२०४००००१०						२०४००००					

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रुजु गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेखी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७०१०७१

क्र. सं	क्रिएटिव ट्रेनिंग	शेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	बार्षिक लक्ष्य		दाश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				श्रेणी	
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	पूरुष	महिला				
												पिछाड्यको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाड्यको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३	प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम		क.पवृद्धान्तात्मक लगानी भवका कार्यक्रमहरु														
			१. स्वास्थ्य पूर्वाधार निमाता/ स्वास्थ्य शिविर संचालन	स्थान	१	१००००००१०	०	०	०	०१०	१	१००००००१०	१२५	२४५	४५१	२६५	
			२. कृषि विकास कार्यक्रम माफत नमुना बरेचा स्थापना तथा अन्य कार्यक्रम संचालन	स्थान	१	४०००००१०	०	०	०	०१०	१	४०००००१०	२४५	३५५	१५३	६५२	
			३. पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पा जिल्लालाई दुध, मासु, र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लगाएत कार्यक्रम	स्थान	३	४०००००१०	०	०	०	०१०	३	४०००००१०	४५१	४८६	२३५	४५१	
			४. शिक्षा विकास कार्यक्रम माफत अन्तर्वाय निशुल्क शिक्षा र पूर्ण साक्षर जिल्ला धोपाठा अभियान सहयोग कार्यक्रम	स्थान	१	४०००००१०	०	०	०	०१०	१	४०००००१०	४५२	३६५	२३५१	४५८२	
			५. कार्यालय सूचना प्राविधि तथा सचार व्यवस्थापन	पटक	१	३१९,०००१०	०	०	०	०१०	१	३१९,०००१०	४	१०२	६	१०३	
			६. खेलकुद विकास सम्बन्धी पूऱ्जगत विकास सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	१०००००१०	०	०	०	०१०	१	१०००००१०	१०५	३०४	३०७	४१५	
			७. ग्रामां पट्टन तथा गुरुडगाउँ घरवास कार्यक्रम पहुच सुधार	स्थान	१	१५००००१०	०	०	०	०१०	१	१५००००१०	४७७	२०७	४९९	२१६	
			८. कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम	स्थान	१	५०००००१०	०	०	०	०१०	१	५०००००१०	०	२१५	०	१०६	
			९. प्रक्रोप तथा विपद व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००१०	०	०	०	०१०	०	१०००००१०	११७९	११५८	१४८५	११८५	
			१०. गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम क्रमागत	विभिन्न		५८००००१०	०	०	०	०१०	०	५८००००१०	९५५	१२०४	४५६	७९५	
				जम्मा		३०४९,०००१०						३०४९,०००१०	३९३३	८७२८	५८६३	९५७०	

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : नामु.

दस्तखत :

मिति :

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसूचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोला ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेह्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०१०७

क्र. सं	क्र. मैट्रि क्स	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेह्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				शुल्क	
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	पूरुष	महिला				
					१	२	३	४	५	६	७	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडेको वर्ग	अन्य वर्ग		
३			क.जि.वि.स.अनुदान पूँजिगत														
			१. मिकिङ, खुम्ल, गुजुल, घोवाड, लिवाड (सुनेल मार्ग) क्रमागत	क्रि.मि.	०१५	२५००००१०	०	०	०	०१०	०१५	५०००००	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९	
			२. सुलिचौर, अरेश, पूठान मोवा क्रमागत	क्रि.मि.	०१५	२५००००१०	०	०	०	०१०	०१५	५०००००	१४५	१४५	८४९	१२४५	
			३. सुलिचौर, बडाचौर, गुम्चाल, पाड मोवा क्रमागत	क्रि.मि.	११२	५०००००१०	०	०	०	०१०	११२	५०००००	७६८	१४५९	४०५	९७८	
			४. कोटगाउ, माडिचौर, घोडागाउ, कोमचौर मो.वा क्रमागत	क्रि.मि.	०१३	५०००००१०	०	०	०	०१०	०१३	५०००००	६४५	९८४	२९९	४१६	
			५. रुड्नीवाड, फसाचौर, फगाम, जेलवाड मो.वा	क्रि.मि.	१	५०००००१०	०	०	०	०१०	१	५०००००	१७५९	४५०	३१२	४२१	
			६. होलेरी एकिकृत विकास कार्यक्रम (गुर्योजना निर्माण र पुर्वाधार गढी, रुटीसमेत) क्रमागत	क्रि.मि.	१	५०००००१०	०	०	०	०१०	१	५०००००	१९७८	४५८	४५१	३४५८	
			७. सहिदमार्ग 'फिडील मो.वा.	क्रि.मि.	०१५	३०००००१०	०	०	०	०१०	०१५	३०००००	११३४	८९	२८	२४९	
			८. त्रिवेणी चृत्वाघाट मो.वा क्रमागत मर्मत	क्रि.मि.	०१५	३०००००१०	०	०	०	०१०	०१५	३०००००	११४८	११४७	२०६	४५१	
			९. सुलिचौर, पोवाड, उवा, यवाड मो.वा. क्रमागत	क्रि.मि.		३०००००१०	०	०	०	०१०	०	३०००००	२१४	४२१	५४२	४६५	
			१०. माडिखोला अस्थायी काठपुल निर्माण तथा मर्मत	क्रि.मि.		५०००००१०	०	०	०	०१०	०	५०००००	७४८	४७८	४५९	३५६९	
			११. आकेश पानी संकलन कार्यक्रम जौलिपाखरी	गा.		२०००००१०			०	०१०	०	२०००००	११६	१७९	१०९	१९५	
			जम्मा	५१५	४९०००००१०							४६०००००	१०७०३	११०३१	४६२५	१३४९६	
	कृषिसङ्क																
			११. कोमचौर, घोडागाउ, लामोडाडा, सुपाल, माटरवाटा, नमाण क्रमागत	क्रि.मि.	४१३८	२२००००१०	०	०	०	०१०	४१३८	२२००००१०	११७८	४५८	४५१	३४५८	
			१२. शहिदमार्ग, तालावाड, राक, गुरासे, इरिवाड, कालापेख रा पावाडु हुदै रुकुम माटरवाटो निर्माण क्रमागत	क्रि.मि.	११५	१५०००००१०	०	०	०	०१०	११५	१५०००००१०	११३४	८९	२८	२४९	
			१३. माडिचौर, घोटागाउ, दलोसर्गे, माटरवाटो निर्माण क्रमागत मर्मत	क्रि.मि.	१	१००००००१०	०	०	०	०१०	१	१००००००१०	११४८	११४७	२०६	४५१	
			१४. प्युरी, रुटी, कर्टी, माडिखोला, माटरवाटो, निर्माण क्रमागत	क्रि.मि.	३	१५०००००१०	०	०	०	०१०	३	१५०००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५	
			१५. द्रुवडाडा, थोलावाड, उघा, लापाल, काछ्याप, बाफ्कावाड, सङ्क, निर्माण क्रमागत	क्रि.मि.	१	१५०००००१०	०	०	०	०१०	१	१२५९६०१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९	
			१६. बुढागाउ, जुगार, गोरीगाउ, तिला मो.वा. क्रमागत स्तरोन्नती	क्रि.मि.	३	१००००००१०	०	०	०	०१०	३	१००००००१०	१४५	१४७९	८४९	१२४५	
			जम्मा	१३९	६७२००००१०					०१०		६१४५१६०१०	६६६७	१११७४	३१२	७९१७	

भारतीय द्रुतावास सहयोग कार्यक्रम												
१. जलजला क्याम्पस भवन निर्माण												
साना सिंचाई												
१. हानवाड साना सिंचाई योजना फगाम ५ क्रमागत	गोटा	१	१०००००००१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२. साना सिंचाई योजना कोचावाड २,३,४ र ५ क्रमागत	कि.मि.		५०००००१०	०	०	०	०	०	५०००००१०	२६५	१४५	२५६
३. सिंजाखाला साना सिंचाई योजना पाढ्यावाड ८ क्रमागत	कि.मि.		५०००००१०	०	०	०	०	०	५०००००१०	९४५	१४७९	८४९
४. मागअनुसारका सिंचाई योजना	कि.मि.		३५००००१०	०	०	०	०	०	३५००००१०	२६५	१४५	२५६
५. घरिंगाड ६ सिंचाई योजना	कि.मि.		५०००००१०	०	०	०	०	०	५०००००१०	९४५	१४७९	८४९
६. फोहरमेला पुर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	कि.मि.		१००००००१०	०	०	०	०	०	१००००००१०	०	०	०
जम्मा			३३५००००१०						३३५००००१०	३१८८	६३०७	२६१५
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई												
१. कथुरा खोला खानेपानी योजना निर्माण राडकोट ४ र ५ क्रमागत	गो	१	६०००००१०	०	०	०	०	०	६०००००१०	२१४	८४५	१६८
२. खानेपानी योजना निर्माण भावाड क्रमागत	गो	१	४०००००१०	०	०	०	०	०	४०००००१०	१९६	७९८	६४८
३. खानेपानी योजना निर्माण सिर्प ७ क्रमागत	गो	१	१३०००००१०	०	०	०	०	०	१३०००००१०	३९५	१०४२	६५४
४. हवामा खुन्नायड गपो तमारी खानेपानी योजना निर्माण क्रमागत	गो	१	६०००००१०	०	०	०	०	०	६०००००१०	१९६	७९८	६४८
गुन्चाल ६ राजीपाटासम्म खोनेपानी योजना	गो	१	२२५०००१०	०	०	०	०	०	२२५०००१०	२१४	८४५	१६८
६. माझड ठूलागाड खा.पा.या. धनुवाखला निर्माण	गो	१	६०००००१०	०	०	०	०	०	६०००००१०	३९५	१०४२	६५४
७. स्वास्थ्य सरसफाई स्वच्छता एवं सुला दिक्षासुक	गो	१	२८०००००१०	०	०	०	०	०	२८०००००१०	०	०	०
जम्मा			६५२५०००१०						६५२५०००१०	१६१०	५३७०	२०४०
झोलुंगे पुल कार्यक्रम												
क्रमागत												
१. दर्मिसा मालापिरी झो.पु. उवा	गो	१	१५५५५६३०	०	०	०	०	०	१५५५५६३०	२१४	८४५	१६८
२. गोठवाड छामवोट लुंगीखोला	गो	१	१२४३४६०	०	०	०	०	०	१२४३४६०	१९६	७९८	६४८
३. वथानेखुड कुरेली दोभान झो.पु.	गो	१	१०७७४८८०	०	०	०	०	०	१०७७४८८०	३९५	१०४२	६५४
४. उवा तेलखोला दोमई झो.पु.	गो	१	८४७५९३०	०	०	०	०	०	८४७५९३०	१९६	७९८	६४८
५. च्यारी माडिखोला झो.पु.	गो	१	७६३३०७०	०	०	०	०	०	७६३३०७०	२१४	८४५	१६८
जम्मा			२९६८२९७०						२९६८२९७०	१२१५	४३२८	१३८६
झो.पु.नयां निर्माण												
१. गुनाम खोला झो.पु. लिवाड ७ नयां	गो.	१	५५१२२४१०	०	०	०	०	०	५५१२२४१०	३९५	१०४२	६५४
२. सिमलतारा झो.पु. नयां निर्माण	गो.	१	८०८०३१०	०	०	०	०	०	८०८०३१०	२१४	८४५	१६८
३. सिवाड खोला झो.पु. नयां निर्माण	गो.	१	१३०२८७२०	०	०	०	०	०	१३०२८७२०	२१४	८४५	१६८
४. भूतखोला झो.पु.नया निर्माण रांको६	गो.	१	५१०३८८०	०	०	०	०	०	५१०३८८०	१९६	७९८	६४८
५. अरडखोला झो.पु. नया निर्माण मसिना ९	गो.	१	६९७७५४०	०	०	०	०	०	६९७७५४०	२१४	८४५	१६८
६. रुटी गुनाम झो.पु. निर्माण सखि ९	गो.	१	४५६३८३०	०	०	०	०	०	४५६३८३०	२१४	८४५	१६८
७. गांतीना खोला झो.पु. निर्माण सखि ७	गो.	१	७३०७०१०	०	०	०	०	०	७३०७०१०	१९६	७९८	६४८
८. पेंदीधाट झो.पु. निर्माण मसिना ४	गो.	१		०	०	०	०	०	०	३९५	१०४२	६५४
९. काफलवोट वोट झो.पु. गजुल ४	गो.	१	२०६६६१०	०	०	०	०	०	२०६६६१०	२१४	८४५	१६८
जम्मा			५३०३९८३०						५३०३९८३०	२२५२	७९०५	२५४४
झो.पु.वृहत मर्मत संभार क्रमागत												
१. सल्लेरी बावाड माडिखोला झो.पु.	गो.	१	४१२१०४१०	०	०	०	०	०	४१२१०४१०	२६५	१४५	२५६
२. लिवाडी आप गुनामखोला झो.पु	गो.	१	११०१४१०	०	०	०	०	०	११०१४१०	१४५	१४७९	१२४५
३. घाडसीखोला झो.पु.	गो.	१	२६१०४१०	०	०	०	०	०	२६१०४१०	७६८	१४५९	८०५
४. हुंगीखोला झो.पु.	गो.	१	३५८६७८०	०	०	०	०	०	३५८६७८०	२६५	१४५	२५६
५. धोरेतारा चित्तरचगाड खोला झो.पु.	गो.	१	५६३८४६०	०	०	०	०	०	५६३८४६०	१४५	१४७९	१२४५
जम्मा			१४७२४७७०						१४७२४७७०	३१८८	६३०७	२६१५

दन्दप्रभावीत विशेष कार्यक्रम													
१.अल्लो उत्पादन तथा संकलन केन्द्र सुलिचौर	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	९५००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९
२.अल्लो प्रशोधन केन्द्र घर्तिगाउँ	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	९५००००१०	१४५	१४७९	८४९	१२४५
३.विउभण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र जंकोट १	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	९५००००१०	७६८	१४५९	४०५	९७८
४.अल्लो प्रशोधन केन्द्र कोटगाउँ १	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	९५००००१०	६४५	९८४	२१९	४१६
५.माडिचौर सिंचाई योजना कोटगाउँ १	गो	१	४७५०००१०	०	०	०	०	०	४७५०००१०	१७५९	४५०	३१२	४२१
६.लिवाड,चिउरीधारा सिंचाई घोडागाउँ	गो	१	४७५०००१०	०	०	०	०	०	४७५०००१०	१९७८	४५८	४५१	३४५८
जम्मा			४७५००००१०						४७५००००१०	७३४३	११६१०	३२८१	८५६७

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोला ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७

क्र. स	क्रिएटिव	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				श्रृंखला									
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट										
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८									
१ सहकर्ता पुर्वाधार (स्तरान्वयन)	क.पुर्वाधार विकास																									
क.पुर्वाधार विकास																										
१ सहकर्ता पुर्वाधार (स्तरान्वयन)	१. बडाचौर दुमई गुम्चाल पाड सडक	क्रि.मि.	५	५०००००१०		५		०		५		०		५		५०००००										
				६०००००१०		९		०		९		०		९		६०००००										
				३. साहेद स्थूरी कृषि सहकारी रिड रोड भावाड		९		०		९		०		९		८५८										
				४. खर्स रुन्टी करेटी सडक		९५		५०००००१०		९५		०		९५		५०००००										
जम्मा																										
५				२४०००००१०		०								२४०००००		६०१९										
६०१९				७०७०		७०७०		१९७९		४५७९		४५७९		४५७९		४५७९										

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रूप. गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७१

क्र. स	विधि क्र.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	बार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				श्रृं ग्रन्थ		
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	प्रुष	महिला					
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१ प्रिविति.संशय अनुदान पुर्वाधार (स्वरोन्नति)			क.पुर्वाधार विकास															
१			जम्मा				३०००००००	०					३००००००	९९६३	१३६३१	३८९७	९०८२	

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : नायु.
दस्तखत :
मिति :

रजू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेखी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोला ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७०१०७

क्र. सं	क्रमांक	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		देश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				शुल्क	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पूरष	महिला				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१		क.मा.कृष्ण बहादुर महरा (१००००००)															
		१. जलजला रेडियो भवन पलसिङ	गोटा	१	२०००००१०			०	०	०१०	१	२०००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५	
		२. हार्जड मोटरवाटो निर्माण	कि.मि.	०।५	१०००००१०	०	०	०	०१०	०।५	१०००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९		
		३. सहिद स्मृती पार्क निर्माण गाम	कि.मि.	३	२०००००१०	०	०	०	०१०	३	२०००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५		
		४. लिवाड घैलिगाउँ गजुल मो.वा.	कि.मि.	०।५	१२५०००१०	०	०	०	०१०	०।५	१२५०००१०	११३४	८९	२८	२४९		
		५. ईन्द्र स्मृती यूवाकलब फिल्ड निर्माण	गोटा	१	१०००००१०	०	०	०	०१०	१	१०००००१०	२६५४	१०४५	२०४९	१२४८		
		६. खुगी हरिगाउँ मो.वा. स्तारोनेन्ती	कि.मि.	०।५	१०००००१०	०	०	०	०१०	०।५	१०००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९		
		७. सहिद स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण	गोटा	१	१११०६१०	०	०	०	०१०	१	१११०६१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५		
		८. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९१०	०	०	०	०१०	०	४६९४९१०						
		९. जि.वि.स.कन्टेन्जेनसी			१६९९१०	०	०	०	०१०	०	१६९९१०						
		जम्मा			१००००००१०	०				०	१००००००	८३८८	९८२१	६४०७	८५५०		
		मा. ओनसरी घर्तमिगर (१००००००)															
		१. रांकोट झाकियोला रग्ना मोटर बाटो	कि.मि.	०।५	३३५४७०।०	०	०	०	०१०	०।५	३३५४७०।०	११३४	८९	२८	२४९		
		२. कोर्चाचाड घापा चडलिङ मो.वा.	कि.मि.	१।५	६०००००१०	०	०	०	०१०	१।५	६०००००१०	२६५४	१०४५	२०४९	१२४८		
		३. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९१०	०	०	०	०१०	०	४६९४९१०						
		४. जि.वि.स.कन्टेन्जेनसी १.५ प्रतिशत			१७३०१०	०	०	०	०१०	०	१७३०१०						
		जम्मा			१००००००१०					०	१००००००१०	३७८८	११३४	२०७७	१४९७		
		मा.अमरिसि पुन (१००००००)								०	०१०						
		१. वरासद्र प्रा.वा. आरखाला राक फिल्ड निर्माण	गोटा	१	२०००००१०	०	०	०	०	१	२०००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५		
		२. सोलार दुवानी अनुदान (जिल्ला भर)	जिल्ला भर		७३५४७०।०	०	०	०	०१०	०	७३५४७०।०	६८८४	९८५४	८४५७	१०७९		
		३. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९१०	०	०	०	०१०	०	४६९४९१०						
		४. जि.वि.स.कन्टेन्जेनसी १.५ प्रतिशत			१७३०१०	०	०	०	०१०	०	१७३०१०						

प्रिवेट		जम्मा		१००००००१०					०	१००००००१०	६७९८	१०२७५	८९९९	१५४४	
		मा.गोकुल प्रसाद घर्तीभगर (१०००००)													
		१. गैरिगाउं ९ राम्मी होरेरी मो.बा. निर्माण	कि.मि.	१५	५०००००१०	०	०	०	०	१५	५०००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५
		२. नाडखोला ल.ज.वि.आ. निर्माण	गोटा	१	२८८०००१०	०	०	०	०	१	२८८०००१०	२१४	४२१	५४२	४६५
		३. कुजेगार जलविद्युत योजना	गोटा	१	१०००००१०	०	०	०	०	१	१०००००१०	९९५	१७७९	१५०४	१४७६
		४. संजनाशिल दुयाज्याती प्रा.वि.तालिचा छाना मर्ममत	गोटा	१	५००००१०	०	०	०	०	१	५००००१०	१३५	२४८	२४५	३२५
		५. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९१०	०	०	०	०	०	४६९४९१०				
		६. जि.वि.स.कन्टेन्जेन्सी			१५०५१०	०	०	०	०	०	१५०५१०				
		जम्मा		१००००००१०					०	१००००००१०	२२०९	३९२७	३१४०	३५११	

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.: ०७०१०७

क्र. स	बिट	प्रेषिक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दाश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अधिक्षि सम्मको प्रगति			श्रृंखला		
						परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१ लाप उत्तरपुर्व जनजाती कार्यिका संस्थागत तथा संरक्षण विकास	क. संस्थागत विकास तथा संरक्षण			क. संस्थागत विकास तथा संरक्षण	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	३०००००	२३५	४५८	५८९	४५७	
२ उत्तरीडित दलित बर्ग उत्तरान संस्थागत तथा संरक्षण विकास	२. जनजातीलाई रोजगारी सूलक तालिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण			२. जनजातीलाई रोजगारी सूलक तालिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	५०००००	५८३	४५७	४८७	१२५	
३ उत्तरीडित दलित बर्ग उत्तरान संस्थागत तथा संरक्षण विकास	३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण			३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	५०००००	११०००००	११०००००	११०००००	११०००००	

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :
मिति :

दस्तखत :
मिति :

दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७

क्र. स	शिविर ब्लैट	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				श्रृंखला
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पूरुष	महिला	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	विभूत विकास रोल्पा	साना जल विभूत पुर्वाधार	क. साना जलविद्युत पूर्वाधार														
			१. बाफुखोला लघु जलविद्युत आयोजना	कि.वा.	२०	५००००१०	०	०	०	०१०	२०	५००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५	मयाचिङ्ग
			२. सिजाखोला ल.ज.वि.	कि.वा.	२०	५००००१०	०	०	०	०१०	२०	५००००१०	२१४	४२७	५४२	४६५	मयाचिङ्ग
			३. घुस्वाड खोला ल.ज.वि.आ.	कि.वा.	२२	५००००१०	०	०	०	०१०	२२	५००००१०	९१५	१७७९	१५०४	१४७६	मयाचिङ्ग
			४. हाईम खोला ल.ज.वि.आ.	कि.वा.	३२	५००००१०	०	०	०	०१०	३२	५००००१०	१३५	२४८	२४५	३२५	मयाचिङ्ग
			५. कुजेगार ल.ज.वि.आ.	कि.वा.	९६	३०००००१०	०	०	०	०१०	९६	३०००००१०	४५०	२३५	५९८	४५२	मयाचिङ्ग
२	युवा साफेदारी, कार्यक्रम, आयातार्थक, विकास तथा	जम्मा			१५००००१०							१५००००१०	२६५९	४१६२	३७३८	३९६३	
			१. स्थानीय युवा साफेदारी कार्यक्रम संचालन विभिन्न १० क्षेत्रका लागि रु ७५०००१ का दरले १० वटा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई	गोटा	१०	७६००००१०	०	०	०	०१०	१०	७६००००१०	१४५२	१५४८	१२५४	३२५४	
			२. अनुगम खर्च	पटक	१	१४०००१०	०	०	०	०१०	१	१४०००१०					
						७७४०००१०						७७४०००१०	१४५२	१५४८	१२५४	३२५४	
३	सामाजिक सुरक्षा वर्धनक्रम, सा.एम., बाल संरक्षण छ	जम्मा	१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता			७६५४५५००	०	०	०	०१०	०	४७८३८९००					
			२. बाल संरक्षण भत्ता वितरण (पोपाठा खर्च)			११४५०६००	०	०	०	०१०	०	११४५०६००					
						८८०४६१००						५९२८९५००					
४	५	६	७. सामाजिक परिचालक पारी श्रमिक	संख्या		५८१२०००	०	०	०	०१०	०	५८१२०००					

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	सामाजिक परिचालन अधिकारी, साना पुर्वाधार तथा अनुदान	२. सामाजिक परिचालक आते जाते तथा भ्रमण खर्च	संख्या	४९००००	०	०	०	०।०	०	४९००००					
		३. सामाजिक परिचालन खर्च (प्रति ना.स.के)	संख्या	१५३००००	०	०	०	१४७००००।०	०	१४७००००।०					
		४. सामाजिक परिचालन खर्च (प्रति बडा नागरिक मञ्च)	संख्या	११६०००	०	०	०	८८२०००।०	०	८८२०००।०					
		५. नागरिक सचेतना केन्द्रका पदाधिकारीहरका लागि जीवन सुधारका लागि DCG 3B लागु भएका २६ गा.वि.स.लाई अनुदान	संख्या	२६	२६०००००	०	०	०	२६	२६०००००।०					
		६. साना सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गा.वि.स. (ना.क.से)	संख्या	१३	५६१६०००	०	०	०	१३	५६१६०००।०					
		७. बातबरोग मत्रा स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन १३ गा.वि.स.	संख्या	१३	२०००००	०	०	०	१३	२०००००।०					
		८. अनुगमन कार्यक्रम	पटक	१	२०००००	०	०	०	१	२०००००।०					
		जम्मा			१७३६४००					२५२०८०००।०					

तथार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेखमी

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण

तेह्री चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७

क्र. स	बवेट	शेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दाश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेह्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या		क्रम		
					परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट खर्च	पूरुष	महिला			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	स्थानीय नेतृत्व वित्तीय आयोग	स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग	क.साना जलविषुत पूर्वाधार														
			१.स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग सम्बन्धी कार्य	पटक	१	४५४०००।०	०	०	०	०।०	१	४५४०००।०				मयाचिङ्ग	
							०	०	०	०।०	०	०।०				मयाचिङ्ग	
							०	०	०	०।०	०	०।०				मयाचिङ्ग	
			जम्मा			४५४०००।०						४५४०००					
२	स्थानीय सरका डक पूल	परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	१.जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	विभिन्न		२९६८४०००।०	०	०	०	०।०	०	२९६८४०००।०					
३	स्थानीय सरका भौतिक पूर्वाधार	सञ्चालन	१. माडिखोला पक्की पुल	गो	१	४७५००००	०	०	०	०।०	१	४७५००००					
			२. प्रशासनिक खर्च			२५००००	०	०	०	०।०	०	२५००००					
			जम्मा			५००००००						५००००००					

४	गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समिति सहयोग कार्यक्रम	कार्यालय व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास	१. गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समिति सहयोग कार्यक्रम		संख्या		११२२०००	०	०	०	०।०	०	११२२०००				
							०	०	०	०।०	०	०	११२२०००				
							०	०	०	०।०	०	०	११२२०००				
							०	०	०	०।०	०	०	११२२०००।०				
			जम्मा				११२२०००										

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रुजु गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेख्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

बनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०।०७।

क्र. स	बाट शिविक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण		वार्षिक लक्ष्य		देशी चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				शुल्क	
					इकाई	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	प्रियांडियको वर्ग	अन्य वर्ग	प्रियांडियको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	शुल्क एक घटि ५८ प्रति.स.कार्यक्रम	विभिन्न कार्यक्रम	क. जि.वि.स.कोष यूनएफप्रै															
			१. कार्यक्रम संचालन खर्च	पटक		६६८७०१५।०	०	०	०	६३४९०००।०	०	६३४९०००।०						मयाचिङ्ड
							०	०	०	०।०	०	०।०						मयाचिङ्ड
							०	०	०	०।०	०	०।०						मयाचिङ्ड
			जम्मा			६६८७०१५।०						६३४९०००						
२	परिवर्तन कार्यक्रम	पुर्वाधार	१. होलेरी जलजलाको भौतिक भूवाधार निर्माण	स्थान		२०००००।०	०	०	०	०।०	०							
			२. शिव गुफाजुङ्गार पहुच मार्ग निर्माण	कि.मि.		५०००००।०	०	०	०	०।०	०	५०००००।०	२१४	४२१	५४२	४६५		
			३. भयरथान भौन्दर निर्माण तथा सरक्षणा	जदवाड	गोटा	१	२०००००।०	१	०	०	०।०	१	२०००००।०	९१५	१७३९	१५०४	१४७६	
			४. त्रिपुराश्वरी भौन्दर भौतिक पूवाधार निर्माण तथा सरक्षणा	गोटा	१	२०००००।०	०	०	०	०।०	१	२०००००।०	१३५	२४८	२४५	३२५		
						१	०	०	०	०।०	०	०।०						

			जम्मा		११०००००१०					११०००००१०	१२६४	२४४८	२२९१	२२६६	
३	नेताल परिवहन ग्रामीण रा.प्र. सरकारी तथा पुरवाधार	१	१	१	६१०३२६८७	०	०	०	३४३९८००१०	०	३४३९८००१०				
	१.	कार्यक्रम संचालन खर्च	गाटा/पट क		६१०३२६८७										
		जम्मा			६१०३२६८७						३४३९८००१०				

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

भिति :

रुपु गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

भिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेखी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

भिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोला ।

लमित समुह, पुरवाधार विकास र प्रवद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेह्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०१०७१

क्र. सं	क्र. सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेह्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति				शुल्क		
					परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वज्रेट	परिमाण	वर्ग	अन्य वर्ग	प्रिष्ठांडयको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१			क.पुरवाधार विकास										०	०	०	०	
			१. जि.वि.स./प्राविधिक कार्यालय भवन निर्माण	गो.	१	८०००००१०	१	०	१	०१०	०		०	०	०	०	
			२. संस्थागत पुरवाधार निर्माण तथा मर्मत संभार कार्य	गो.		४०००००१०	०	०	०	०१०	०		०	०	०	०	
			३. आन्तरीक आय अभिवृद्धिका लागि कार्य पुरवाधार निर्माण तथा मर्मत संभार	गो.		३११०००१०	०	०	०	०१०	०	६१३२३०	०	०	०	०	
			जम्मा						०	१	०	०१०	०				
		४	१. माहिला सामुदायिक सहकारी संस्था गठन तथा अमता विकास कार्यक्रम	गो.		१०००००१०	०	०	०	०१०	०	१०००००	१२३	४२५	४२५	५६८	

क्र. सं	प्राविधिक क्रमांक	वर्षीय लक्षित राशि (₹)	वर्षीय कार्यक्रम	वर्षीय लक्षित राशि (₹)												
				गो.	१	५८५०००१०	०	०	०	०।०	१	५८५०००	१२४	५२४	३५२	४५२
			जम्मा			६८५०००१०						६८५०००	२४७	९४९	७७७	१०२०
			वार्षीय लक्षित राशि (वर्षीय कार्यक्रम)			३०००००१०	०	०	०	०।०	०	३०००००	४८५८	५४८७	४५८७	९६५८
			विभिन्न चार गा.वि.स.)		४	२०४०००१०	०	०	०	०।०	४	२०४०००	२४५८	३२५४	४२५७	४५२८
			जम्मा			५०४०००१०						५०४०००	७११६	८७४१	८८४४	१४१८६
			वर्षीय लक्षित राशि (वर्षीय कार्यक्रम)			१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	१२३	४२५	४२५	५६८
			२. दलित जनजाती युवा वैदेशिक रोजगार उन्मुख सिप विकास कार्यक्रम			१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	१५२	२०३	४२५	४४५
			३. जेठ नागरिकहरुका लागि बुद्ध विश्राम स्थल निर्माण/भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम			१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	१२२	२५०	१२३	२३१
			४. जनजाती वस्ती लघुजलविद्युत आयोजना गैडिखोला स्थूरी क्रमागत			४०००००१०	०	०	०	०।०	०	४०००००१०	१५२	२४६	१२५	४२५
			जम्मा			७०००००१०						७०००००१०	५४९	११२४	१०९८	१६६९

तथार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रुपूर गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसुचि १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.: ०७०१०७१

क्र. सं	प्रिविधि क्रमांक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रातवदन आवाश सम्मका प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	प्रगति	प्रूष	महिला	श्रेणी		
					गो.	१	०	१	०।०	१	५०००००१०	वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडियको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	भौतिक प्रवाहार		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
				१. माडिखोला अस्थायी पुल	गो.	१	५०००००१०	१	०	१	०।०	१	५०००००१०	२४५	१५४२	४५८	४५२
				२. पर्वत झुङ्घपथटन, सांहत्य र कला सम्बन्ध कार्यक्रम	विभिन्न	१	२५००००१०	१	०	१	०।०	१	२५००००१०	१२५	१४२	२३५	४२५
				३. जि.वि.स. प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माण	गो.	१	५०००००१०	१	०	१	०।०	१	५०००००१०	०	०	०	०
				४. कार्यालयको पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम	गो.	१	८५००००१०	१	०	१	०।०	१	८५००००१०				
				विभिन्न योजनाहरुको ममत सम्भार तथा निर्माण (आवश्यकता अनुसार)	विभिन्न		४०००००१०		०	०	०।०	०	४०००००१०	२४५	१२५	६३५	२४८
				५. विभिन्न सामयुदायिक भवन निर्माण	विभिन्न		४०००००१०	०	०	०	०।०	०	४०००००१०				

		जम्मा		२९००००१०	०		०।०		२९००००१०	६१५	१८०९	१३२८	११२५		
लक्षित वर्ग कार्यक्रम (भाइला)	१. एकल महिला आयआर्जन तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम	विभिन्न	१	२०००००१०	०	०	०	०।०	१	२०००००१०	२४५	२५६	१२५	२४८	
	२. फफूल पैकेट क्षेत्र ध्वाडमा फफूलको उन्नत जातको विरुद्ध वितरण	स्थान	१	२०००००१०	०	०	०	०।०	१	२०००००१०	१२४	२५७	१३५	२५४	
	३. माहिला योग शिविर संचालन	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०।०	१	५००००१०	२४५	६५४	२३५	४२५	
	४. माहिलाहरुको संस्थागत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	गो.	१	१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	५२४	१३५	६२५	४२५	
	५. बाल विवाहमुक्त गा.वि.स. घोषणा कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००१०	०	०	०	०।०	०	१०००००१०	५२४	१२४	३२५		
	६. खानेपानी याजना खुर्गी इकमागत र खुलखुलेनी खा.पा.यो लगाएउ	विभिन्न		४५००००१०	०	०	०	०।०	०	४५००००१०	४२५	४२६	५२६	५३२	
	जम्मा			११०००००१०						११०००००१०	२०८७	१८५३	१७७०	२२०९	
लक्षित वर्ग वालबालिका	१. एचआइभि एडस सम्बन्धि कार्यक्रम	स्थान	१	१५००००१०	०	०	०	०।०	१	१५००००१०	२३५१	४२५६	३२५१	४२५६	
	२. अशक्त अपाग छावृति र एसएलसिमा जिल्ला प्रथम हने विद्यालयका छात्र छात्राहरूलय पुरस्कार कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०।०	०		१२५४	१२५४	२३५६	३२५१	
	३. बाल स्वास्थ्य शिविर तथा विद्यालय वालबालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०।०	०	२०००००१०	२६५४	१२५४	३२५६	२६५४	
	४. अनिवार्य/निशुल्क/शाश्वर शिक्षाका लागि प्राथमिक विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई जिल्ला शिक्षा काग्यलयको समन्वयमा शैक्षिक सामग्री वितरण	विभिन्न		३५००००१०	०	०	०	०।०	०	३५००००१०	३२६५	२३५६	४२५६		
	५. आनंदाय/निशुल्क/शाश्वर शिक्षाका लागि अपांग तथा दलित वालबालिका हरूलाई विद्यालय पहुँच कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०।०	०		४२५६	२३५६	१२४५	३२६५	
	जम्मा			११०००००१०							१३७०	११४७६	१४३६४	१८६६२	
	१. दलित तथा जनजाती वस्ती गाम मा लघजलविद्युत आयोजना गाम	स्थान	१	५०००००१०	०	०	०	०।०	१	४८००००१०	१२६५	१२४६	२५६४	४२५३	
लक्षित वर्ग अपांग, अंशत	२. बैकल्पीक उर्जामा अनुदान	विभिन्न	१	६०००००१०	०	०	०	०।०	१	६०००००१०					
	३. जेठ नागरिक हरुको लागि आंखा शिविर तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम	विभिन्न	१	१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	१२०४	१३६०	१९३४	१४५५	
	४. दलित जनजाती तथा पिछडिएको वर्गलाई आय आर्जन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	विभिन्न	१	१०००००१०	०	०	०	०।०	१	१०००००१०	१०६	२०३	२५४	३२१	
	५. पिछडिएको वर्ग बाबी इरवाड र नागरिक सचेताना केन्द्रका सदस्यहरू चलित वस्ती कोटागाउँमा आयआर्जन कार्यक्रम	स्थान	१	२०००००१०	०	०	०	०।०	१	२०००००१०	१९९	२०६	१९३	१४६	
	६. दलित/जनजातीको लागि संस्थागत विकास कार्यक्रम	विभिन्न	१	१५००००१०	०	०	०	०।०	१	१५००००१०	१२२	२३१	१४६	११९	
	जम्मा			१६५००००१०							१२८००००१०	२८९७	३२४६	५०११	६२७४
	७. जिल्ला मालपात क्यालालय राजस्व वाडकोड वापतको अनुदान	पटक	१	४९०८००	०	०	०	०।०	१	४९०८००	०	०	०	०	
क्षेत्रको कार्यक्रम	२. बन तथा बातावरण संरक्षणका लागि जिल्ला बन कार्यालयलाई अनुदान	पटक	१	१८००००	०	०	०	०।०	१	१८००००	०	०	०	०	
	३. प्रकाप तथा विपतद व्यवस्थापन राहत कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०।०	०	१०००००	११२६	१३५४	१४९३	१८४५	
	४. प्रगति समिक्षा/धुमतीशिविर संचालन	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०।०	०	१०००००					
	५. युवा लक्षित र खेलकुद विकास कार्यक्रम	विभिन्न		१५००००	०	०	०	०।०	०	१५००००	१२३	२३१	१६५	१३२	
	६. सावजनिक सुनुवाई/सामाजिक परिक्षणा/सावजनिक परिक्षणा	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०।०	०	१०००००	०	०	०	०	
	७. सहभागितामक योजना तजुमा तथा जिल्ला परिषद्	पटक	१	३०००००	०	०	०	०।०	१	३०००००	०	०	०	०	
	८. जिल्ला विकास योजना बुलेटिन प्रकाशन	पटक		८०००००	०	०	०	०।०	०	८०००००	०	०	०	०	

		प्रबंधन क्रम	९. विभिन्न, दिवस, समारोह	विभिन्न	१०००००	०	०	०	०१०	०	१०००००	०	०	०	०	
			१०. कार्यालयको लागि आवश्यक सूचना संचार तथा प्राविधिक सम्बन्धि उपकरणहरु मर्मत संभार	विभिन्न	४५००००	०	०	०	०१०	०	४५००००	०	०	०	०	
			११. जिल्ला विकास रेडियो कार्यक्रम	गो.	२	१५००००	०	०	०	०१०	२	१५००००	०	०	०	०
			१२. सूचना शाखा व्यवस्थापन	पटक	१	१०००००	०	०	०	०१०	१	१०००००	०	०	०	०
			१३. लागत साफेदारीको अवधारणामा (लघुउद्यम लगाएँत अन्य कार्यक्रम)	पटक	१	१५००००	०	०	०	०१०	१	१५००००	०	०	०	०
			०	विभिन्न	१५००००	०	०	०	०१०	०	१५००००	०	०	०	०	
			१५. परापर्श तथा अन्य सेवा खर्च	विभिन्न	८०४०८००						८०४०८००	१२४९	१५८५	१६५८	१९७७	
			जम्मा													

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : नामु

दस्तखत :

मिति :

रुपू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेमी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :



