

अनुसुचि १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०१०७१

क्र.स	खण्ड	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				शे.क्रियत	
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला			
													पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१			क.पुर्वाधार विकास										०	०	०	०		
			१. बर्थिङ सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी ओत	गो.	१	५००००१०	१	०	१	०१०	१	५०००००	४५०	३७१	४५७	३६५		
			२. खानेपानी योजना रांक ६ र ८	गो.	१	३०००००१०	१	०	१	०१०	१	३०००००	२४१	४७६	२५१	३४७		
			३. खानेपानी योजना रांसी ३ र ६	गा.	१	३०००००१०	१	०	१	०१०	१	३०००००	१६२	४४५	२११	३१८		
			जम्मा			११००००१०				०१०		११०००००	८५३	१२९२	९१९	१०३०		
			ख. समाजिक पुर्वाधार															
			१.															
			ग.आर्थिक सिप/विकास															
			१. महिलालाई प्रतक्ष फाईदा पुग्ने आय आर्जन सिप विकास कार्यक्रम	गो.	१	१८००००१०	१	०	१	०१०	१	१८००००	०	०	२१२	२४९		
			२.महिला स्वास्थ्य स्वसेविका प्रोत्साहन सम्बन्धी र हिंसा पिडित महिलाहरुका लागि सुरक्षित आवास गृह निर्माण	गो.	१	२०००००१०	१	०	१	०१०	१	२०००००	०	०	४७५	९८५		
			जम्मा			३८००००१०						३८००००			६८७	१२३४		
			घ.संस्थागत विकास															
			१.महिलाहरुका चेतना अभिवृद्धी तथा सिप विकास कार्यक्रम	१	१	५००००१०	१	०	१	०१०	१	५०००००	०	०	५७९	७८४		
			जम्मा			५००००१०						५०००००			५७९	७८४		
			जम्मा			३०१००००१०		०				३०१०००००		०	०	०	०	

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रुजू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०/०७१

क्र.स	खण्ड शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रातवदन आवाध सम्मका प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				क्षेत्रगत		
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला				
													पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
२	जि.वि.स.अनुबदन	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (बालबालिका)	क.पुर्वाधार विकास								०	०	०	०	०	०			
			१.बाथेड सेनटर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकि दुविडाडा	गो	१	५०००००१०	०	०	०	०	०	५०००००	२४४	३५६	४१९	६७५			
			जम्मा			५०००००१०						५०००००	२४४	३५६	४१९	६७५			
			ख. समाजिक पुर्वाधार																
			१.प्राथमिक विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माा	विभिन्न		५०००००१०	०	०	०	०	०	५०००००	२५७	८४९६	१४५८	३६७८			
			जम्मा			५०००००१०						५०००००	२५७	८४९६	१४५८	३६७८			
			ग.आर्थिक सिप/विकास																
			जम्मा			२०००००१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
			घ.संस्थागत विकास																
			१. बाल विवाह मुक्त गा.वि.स. घोषणा कार्यक्रम	विभिन्न		३०००००१०	०	०	०	०	०	३०००००	१२४५	१६४८	१५९७	४५८६			
			२. बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम	विभिन्न		२३००००१०	०	०	०	०	०	२३००००	१८४९	२६७५	१८६७	२४६५			
			जम्मा			५३००००१०						५३००००	३०९४	४३२३	३४६४	७०५१			
जम्मा			१७३००००१०						१५३००००१०										

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रुजू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०।०७१

क्र.स	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
३	बि.वि.स.अनुदान	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (दलित, जनजाति तथा पिछडा वर्ग)	क.पुर्वाधार विकास															
			१. दलित तथा जनजाती बस्ती तेवाड मा सेलार स्टोर निर्माण	गो	१	३०००००।०	०	०	०	०।०	०	३०००००	११२	२४१	१७४	३२१		
			२.दलित तथा जनजाती बस्ती घातीगाउँ ६ खा.पा.यो	गो	१	७०००००।०	०	०	०	०।०	०	७०००००	११४	२५४	९८	२४१		
			३. जनजाती बस्तीमा लघुजलविद्युत आयोजना जेल्बाड स्तर वृद्धि	गो	१	५०००००।०	०	०	०	०।०	०	५०००००	९४२	१०४२	७५४	४५१		
			जम्मा			१५०००००।०						१५०००००	११६८	१५३७	१०२६	१०१३		
			ख. समाजिक पुर्वाधार															
			ग.आर्थिक सिप/विकास															
			१.अपांग सिप विकास कार्यक्रम तथा दलित बस्ती खुंग्री हरिगाउँमा पशु विकास कार्यक्रम	विभिन्न		३५००००।०	०	०	०	०।०	०	३५००००	१३२	०	१२५	०		
			जम्मा			३५००००।०						३५००००	१३२		१२५			
			घ.संस्थागत विकास															
			१. छुवाछुत तथा बालीघरे प्रथा उनमुलन कार्यक्रम	विभिन्न		५००००।०	०	०	०	०।०	०	५००००	२३५	०	२४५	०		
			२.जेष्ठनागरिक स्वास्थ्य शिविर संचालन	विभिन्न		१४००००।०	०	०	०	०।०	०	१४००००	४६५	२४५	२४५	७५४		
			जम्मा			१९००००।०						१९००००	७००	२४५	४९०	७५४		
			जम्मा			२०४००००।०						२०४००००						

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रखू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०।०७१

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दास्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला			
													पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
३			क.पबुद्धान्तात्मक लगानी क्षेत्रका कार्यक्रमहरु															
			१.स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण/ स्वास्थ्य शिर्षक संचालन	स्थान	१	१०००००।०	०	०	०	०।०	१	१०००००।०	१२५	२४५	४५१	२६५		
			२. कृषि विकास कार्यक्रम माफत नमुना बगेचा स्थापना तथा अन्य कार्यक्रम संचालन	स्थान	१	४०००००।०	०	०	०	०।०	१	४०००००।०	२४५	३५५	१५३	६५२		
			३. पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पा जिल्लालाई दुध, मासु, र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लगाएत कार्यक्रम	स्थान	३	४०००००।०	०	०	०	०।०	३	४०००००।०	४५१	४८६	२३५	४५१		
			४. शिक्षा विकास कार्यक्रम माफत अनिवाय निशुल्क शिक्षा र पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा अभियान सहयोग कार्यक्रम	स्थान	१	४०००००।०	०	०	०	०।०	१	४०००००।०	४५२	३६५८	२३५१	४५८२		
			५. कार्यालय सूचना प्रविधि तथा संचार व्यवस्थापन	पटक	१	३१९०००।०	०	०	०	०।०	१	३१९०००।०	४	१०२	६	१०३		
			६.खेलकुद विकास सम्बन्धि पूजिगत विकास सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	१०००००।०	०	०	०	०।०	१	१०००००।०	१०५	३०४	३०७	४१५		
			७.ग्रामिण पर्यटन तथा गुरुङगाउँ घरवास कार्यक्रम पुहाच सुधार	स्थान	१	१५००००।०	०	०	०	०।०	१	१५००००।०	४१७	२०१	४१९	२१६		
			८.कार्यालयको भौतिक पुर्वाधार सुधार कार्यक्रम	स्थान	१	५०००००।०	०	०	०	०।०	१	५०००००।०	०	२१५	०	१०६		
			९.प्रकांष तथा विपद व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००।०	०	०	०	०।०	०	१०००००।०	११७९	१९५८	१४८५	१९८५		
			१०. गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम क्रमागत	विभिन्न		५८००००।०	०	०	०	०।०	०	५८००००।०	९५५	१२०४	४५६	७९५		
			जम्मा			३०४९०००।०						३०४९०००।०	३९३३	८७२८	५८६३	९५७०		

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रजु गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसूचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७०।०७

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला					
													पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८			
३			क.जि.वि.स.अनुदान पूजिगत																	
			१. मिभिड,खुमेल,गजुल,धवाड,लिवाड (सुनिल मार्ग) क्रमागत	कि.मि.	०।५	२५००००।०	०	०	०	०।०	०।५	५०००००	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९				
			२. सुलिचौर,अरेश,प्युठान मोवा क्रमागत	कि.मि.	०।५	२५००००।०	०	०	०	०।०	०।५	५०००००	९४५	१४७९	८४९	१२४५				
			३. सुलिचौर, वडाचौर, गुम्चाल, पाड मोवा क्रमागत	कि.मि.	१।२	५०००००।०	०	०	०	०।०	१।२	५०००००	७८	१४५९	४०५	९७८				
			४. काटगाउ,माडिचौर,घोडागाउ, किमिचौर मो.वा क्रमागत	कि.मि.	०।३	५०००००।०	०	०	०	०।०	०।३	५०००००	६४५	९८४	२१९	४१६				
			५. रुइनीवाड,फसाचौर,फगाम,जेलवाड मो.वा	कि.मि.	१	५०००००।०	०	०	०	०।०	१	५०००००	१७५९	४५०	३१२	४२१				
			६.होलेरी एकिकृत विकास कार्यक्रम (गुर्योजना निर्माण र पुर्वाधार गढी, रुन्टीसमेत) क्रमागत	कि.मि.	१	५०००००।०					०।०	१	५०००००	१९७८	४५८४	४५१	३४५८			
			७. सहिदमार्ग फिडसील मो.वा.	कि.मि.	०।५	३०००००।०	०	०	०	०।०	०।५	३०००००	११३४	८९	२८	२४९				
			८. त्रिवेणी चविघाट मो.वा क्रमागत मर्मत	कि.मि.	०।५	३०००००।०	०	०	०	०।०	०।५	३०००००	११४८	१९४७	२०६	४५१				
			९. सुलिचौर,पोवाड,उवा,थवाड मो.वा. क्रमागत	कि.मि.		३०००००।०	०	०	०	०।०	०	३०००००	२१४	४२१	५४२	४६५				
			१०. माडिखोला अस्थायी काठेपुल निर्माण तथा मर्मत	कि.मि.		५०००००।०	०	०	०	०।०	०	५०००००	७४८	४७८५	४५९	३५६९				
			११ आकेशे पानी संकलन कार्यक्रम जौलिपाखरी	गा		२०००००।०					०।०	०	२०००००	११६	१७९	१०९	१९५			
			जम्मा				५।५	४१००००।०					४६००००	१०७०३	१९०३१	४६२५	१३४९६			
			कृषिसडक																	
			११. किमिचौर,घोडागाउ,लामीडाडा,सुपाल,माटरवाटा,। नमाण क्रमागत	कि.मि.	४।३८	२२००००।०	०	०	०	०।०	४।३८	२२००००।०	१९७८	४५८४	४५१	३४५८				
			१२. शाहिदमार्ग,तालावाड,रांक,गुरांसे,झरिवाड,कालापोखरा पावाड हुदै रुकुम माटरवाटो निर्माण क्रमागत	कि.मि.	१।५	१५००००।०	०	०	०	०।०	१।५	१५००००।०	११३४	८९	२८	२४९				
			१३. माडिचौर,घातिगाउ,दलासिंग,माटरवाटो निर्माण क्रमागत मर्मत	कि.मि.	१	१०००००।०	०	०	०	०।०	१	१०००००।०	११४८	१९४७	२०६	४५१				
			१४. प्युरी,रुन्टी,करटी,माडिखोला,माटरवाटो,निमाण क्रमागत	कि.मि.	३	१५००००।०	०	०	०	०।०	३	१५००००।०	२१४	४२१	५४२	४६५				
			१५. दुबिडाडा,धोलावाड,उघा,लापाल,काछाप,बाभावाड,सडक,निमाण क्रमागत	कि.मि.	१	१५००००।०	०	०	०	०।०	१	९२५९६।०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९				
			१६. बुढागाउ,जुगार,गैरीगाउ,तिला मो.वा. क्रमागत स्तरोन्नती	कि.मि.	३	१०००००।०	०	०	०	०।०	३	१०००००।०	९४५	१४७९	८४९	१२४५				
			जम्मा				१३।९	६७२०००।०					६१४५९६।०	६६६७	१११७४	३१२१	७९१७			

भौतिक पूर्वाधार

भारतीय दुतावास सहयोग कार्यक्रम												
१.जलजला क्याम्पस भवन निर्माण	गोटा	१	१०००००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
साना सिंचाई												
१.हानवाड साना सिंचाई योजना फगाम ५ क्रमागत	कि.मि.		५०००००	०	०	०	०	५०००००	२६५	९४५	२५६	७४५
२.साना सिंचाई योजना कोचावाड २,३,४ र ५ क्रमागत	कि.मि.		५०००००	०	०	०	०	५०००००	९४५	१४७९	८४९	१२४५
३.सिजाखोला साना सिंचाई योजना पाछवाड ८ क्रमागत	कि.मि.		५०००००	०	०	०	०	५०००००	७८८	१४५९	४०५	९७८
४.मागअनुसारका सिंचाई योजना	कि.मि.		३५००००	०	०	०	०	३५००००	२६५	९४५	२५६	७४५
५.घर्तिगाउँ ६ सिंचाई योजना	कि.मि.		५०००००	०	०	०	०	५०००००	९४५	१४७९	८४९	१२४५
६.फोहरमैला पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	कि.मि.		१०००००	०	०	०	०	१०००००	०	०	०	०
जम्मा			३३५००००					३३५००००	३१८८	६३०७	२६१५	४९५८
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई												
१.कथुरा खोला खानेपानी योजना निर्माण राडकोट ४ र ५ क्रमागत	गो	१	६०००००	०	०	०	०	६०००००	२१४	८४५	१६८	७९८
२.खानेपानी योजना निर्माण भावाड क्रमागत	गो	१	४०००००	०	०	०	०	४०००००	१९६	७९८	१९८	६४८
३.खानेपानी योजना निर्माण सिर्प ७ क्रमागत	गो	१	१३००००	०	०	०	०	१३००००	३२५	१०४२	६५४	१९३४
४.हृवासा खुन्त्याड गपा तमारी खानेपानी योजना निर्माण क्रमागत	गो	१	६०००००	०	०	०	०	६०००००	१९६	७९८	१९८	६४८
गुम्वाल ६ राजीपाटासम्म खानेपानी योजना	गो	१	२२५०००	०	०	०	०	२२५०००	२१४	८४५	१६८	७९८
६.मिफड ठूलागाउँ खा.पा.या. धनुवाखोला मिफड	गो	१	६०००००	०	०	०	०	६०००००	३२५	१०४२	६५४	१९३४
७.स्वास्थ्य सरसफाई स्वच्छता एव खुला ढाँडासमुक्त	गो	१	२८००००	०	०	०	०	२८००००	०	०	०	०
जम्मा			६५२५०००					६५२५०००	१६१०	५३७०	२०४०	६७६०
भोलुगे पुल कार्यक्रम												
क्रमागत												
१. दार्मिसा मालागिरी भो.पु. उवा	गो	१	१५५५६३०	०	०	०	०	१५५५६३०	२१४	८४५	१६८	७९८
२. गोठवाड छामवोट लुग्रीखोला	गो	१	१२४३४६०	०	०	०	०	१२४३४६०	१९६	७९८	१९८	६४८
३. वधानेखुड कुरेली दोभान भो.पु.	गो	१	१०७७४८८०	०	०	०	०	१०७७४८८०	३२५	१०४२	६५४	१९३४
४. उवा तेलखोला दोमई भो.पु.	गो	१	८४७५९३०	०	०	०	०	८४७५९३०	१९६	७९८	१९८	६४८
५. च्यारी माडिखोला भो.पु.	गो	१	७६३३०७०	०	०	०	०	७६३३०७०	२१४	८४५	१६८	७९८
जम्मा			२९६८२९७०					२९६८२९७०	१२१५	४३२८	१३८६	४८२६
भो.पु.नयाँ निर्माण												
१. गुनाम खोला भो.पु. लिवाड ७ नयाँ	गो	१	५५१२२४०	०	०	०	०	५५१२२४०	३२५	१०४२	६५४	१९३४
२. सिमलतारा भो.पु. नयाँ निर्माण	गो	१	८०८०३९०	०	०	०	०	८०८०३९०	२१४	८४५	१६८	७९८
३. सिवाड खोला भो.पु. नयाँ निर्माण	गो	१	१३०२८७२०	०	०	०	०	१३०२८७२०	२१४	८४५	१६८	७९८
४. भूतखोला भो.पु.नयाँ निर्माण राकोद	गो	१	५१०३८८०	०	०	०	०	५१०३८८०	१९६	७९८	१९८	६४८
५. अरडखोला भो.पु. नयाँ निर्माण मसिना ९	गो	१	६९७७५१०	०	०	०	०	६९७७५१०	२१४	८४५	१६८	७९८
६. रुन्टी गुनाम भो.पु. निर्माण सखि ९	गो	१	४५६३८३०	०	०	०	०	४५६३८३०	२१४	८४५	१६८	७९८
७. गतीना खोला भो.पु. निर्माण सखि ७	गो	१	७७०७०१०	०	०	०	०	७७०७०१०	१९६	७९८	१९८	६४८
८. पेदीघाट भो.पु. निर्माण मसिना ४	गो	१	०	०	०	०	०	०	३२५	१०४२	६५४	१९३४
९. काफलवोट बोट भो.पु. गजुल ४	गो	१	२०६६६१०	०	०	०	०	२०६६६१०	२१४	८४५	१६८	७९८
जम्मा			५३०३९८३०					५३०३९८३०	२२५२	७९०५	२५४४	९१५४
भो.पु.वृहत मर्मत संभार क्रमागत												
१.सल्लेरी,वावाड माडिखोला भो.पु.	गो	१	४१२१०९०	०	०	०	०	४१२१०९०	२६५	९४५	२५६	७४५
२.लिवाडी आप गुनामखोला भो.पु.	गो	१	११०९४००	०	०	०	०	११०९४००	९४५	१४७९	८४९	१२४५
३.धाडसीखोला भो.पु.	गो	१	२६९०४०	०	०	०	०	२६९०४०	७८८	१४५९	४०५	९७८
४.हुग्रीखोला भो.पु.	गो	१	३५८६७८०	०	०	०	०	३५८६७८०	२६५	९४५	२५६	७४५
५.धोद्रेतारा चिउरचगाड खोला भो.पु.	गो	१	५६३८४६०	०	०	०	०	५६३८४६०	९४५	१४७९	८४९	१२४५
जम्मा			१४७२४७७०					१४७२४७७०	३१८८	६३०७	२६१५	४९५८

द्वन्द्वप्रभावीत विशेष कार्यक्रम																
१.अल्लो उत्पादन तथा संकलन केन्द्र सुलिचौर	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	९५००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९
२.अल्लो प्रशोधन केन्द्र घर्तिगाउँ	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	९५००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५
३.विउभण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र जंकोट १	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	९५००००१०	७६८	१४५९	४०५	९७८
४.अल्लो प्रशोधन केन्द्र कोटगाउँ १	गो	१	९५००००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	९५००००१०	६४५	९८४	२१९	४१६
५.माडिचौर सािचाई योजना कोटगाउँ १	गो	१	४७५०००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	४७५०००१०	१७५९	४५०	३१२	४२१
६.लिवाड,चिउरीधारा सािचाई घोडागाउँ	गो	१	४७५०००१०	०	०	०	०	०	०	१०	०	४७५०००१०	१९७८	४५८४	४५१	३४५८
जम्मा			४७५००००१०									४७५००००१०	७३४३	११६१०	३२८१	८५६७

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०१०७१

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला			
													पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	सडक बोर्ड	पुर्वाधार (स्तरान्तली)	क.पुर्वाधार विकास															
			१. बडाचौर दुमई गुम्वाल पाड सडक	कि.मि.	५	५०००००१०	५	०	५	०१०	५	५०००००	१७५९	४५०	३१२	४२१		
			२. निगालपानी सिमपानी नेपा दुम्ला तिला सडक	कि.मि.	९	६०००००१०	९	०	९	०१०	९	६०००००	१९७८	४५८४	४५१	३४५८		
			३. साहिद स्मृती कृषि सहकारी रिड रोड भावाड सडक	कि.मि.	९	८०००००१०	९	०	९	०१०	९	८०००००	११३४	८९	२८	२४९		
			४. खर्से रुन्टी करेटी सडक	कि.मि.	१५	५०००००१०	१५	०	१५	०१०	१५	५०००००	११४८	१९४७	२०६	४५१		
			जम्मा		२४०००००१०	०				२४०००००	६०१९	७०७०	९९७	४५७९				

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रुजू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत :

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०।०७१

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला			
													पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	वि.वि.स.थप अनुदान	पुर्वाधार (स्तरान्ती)	क.पुर्वाधार विकास															
			१. घर्तीगाउँ सहिदमार्ग गर्खुङ आरुलनेटा सडक	कि.मि.	३	३०००००।०	०	०	०	०	०	३	३०००००	१९७८	४५८४	४५१	३४५८	
			२. खुमेल सातदोवाटो खेवासे मो.वा.	कि.मि.	२।५	३०००००।०	०	०	०	०	०	२।५	३०००००	११३४	८९	२८	२४९	
			३. सहिदमार्ग गर्खन अरलनेटा मो.वा. स्तरान्ती	कि.मि.	३	५०००००।०	०	०	०	०	०	३	५०००००	११४८	१९४७	२०६	४५१	
			४.सुरपालनेटा जुरमसीना सडक स्तरान्ती	कि.मि.	४	५०००००।०	०	०	०	०	०	४	५०००००	२१४	४२१	५४२	४६५	
			५.सदरमुकाम लिवाङ टुडिखेल हेल्थपोष्ट मो.वा.	कि.मि.	१	२०००००।०	०	०	०	०	०	१	२०००००	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९	
			६. खुमेल गा.वि.स.को लम्पुजा देखि मिभुङ खारा जोड्ने मो.वा.	कि.मि.	२	३०००००।०	०	०	०	०	०	२	३०००००	९४५	१४७९	८४९	१२४५	
			७.जुंगार दहखाला भिनुवा पातल हुदे घर्तीगाउँ मो.वा.	कि.मि.	४	३०००००।०	०	०	०	०	०	४	३०००००	११३४	८९	२८	२४९	
			८.जुंगार नेर्पा देखि काउलाबोट सम्म मो.वा.	कि.मि.	२।५	३०००००।०	०	०	०	०	०	२।५	३०००००	११४८	१९४७	२०६	४५१	
			९.गौरिगाउँ राम्री ढोरनी गातना तुक्ला माण्डिचौर सडक स्तरान्ती	कि.मि.	५	३०००००।०	०	०	०	०	०	५	३०००००	२१४	४२१	५४२	४६५	
			जम्मा			३०००००।०	०	०	०	०	३०००००	९१६३	१३६३१	३८९७	९०८२			

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
भिति :

रूजु गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत
भिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
भिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०१०७१

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला			
													पछाडयका वर्ग	अन्य वर्ग	पछाडयका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१			क.सा.कृष्ण बहादुर महारा (१००००००)															
			१. जलजला रेडियो भवन पलसिङ	गोटा	१	२०००००१०		०	०	०१०	१	२०००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५		
			२. हार्जड मोटरबाटो निर्माँठा	कि.मि.	०।५	१०००००१०	०	०	०	०१०	०।५	१०००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९		
			३. सहिद स्मृती पार्क निर्माँठा गाम	कि.मि.	३	२०००००१०	०	०	०	०१०	३	२०००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५		
			४. लिवाङ धौलिगाउँ गजुल मो.वा.	कि.मि.	०।५	१२५०००१०	०	०	०	०१०	०।५	१२५०००१०	११३४	८९	२८	२४९		
			५. ईन्द्र स्मृती यूवाक्लब फिल्ड निर्माँठा	गोटा	१	१०००००१०	०	०	०	०१०	१	१०००००१०	२६५४	१०४५	२०४९	१२४८		
			६. खुयी हरिगाउँ मो.वा. स्तारोन्नती	कि.मि.	०।५	१०००००१०	०	०	०	०१०	०।५	१०००००१०	१२४८	२६५४	१०४५	२०४९		
			७. सहिद स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माँठा	गोटा	१	१११०६१०	०	०	०	०१०	१	१११०६१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५		
			८. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९।०	०	०	०	०१०	०	४६९४९।०						
			९. जि.वि.स.कन्टेन्जेनिसी			१६९९०।०	०	०	०	०१०	०	१६९९०।०						
			जम्मा			१०००००१०	०				०	१००००००	८३८८	९८२१	६४०७	८५५०		
			मा.ओनसरी घर्तीमगर (१००००००)															
			१. रांकोट भाकिखोला रगना मोटर बाटो	कि.मि.	०।५	३३५७५।०	०	०	०	०१०	०।५	३३५७५।०	११३४	८९	२८	२४९		
			२. कोर्चाबाङ घापा चडलिङ मो.वा.	कि.मि.	१।५	६०००००१०	०	०	०	०१०	१।५	६०००००१०	२६५४	१०४५	२०४९	१२४८		
			३. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९।०	०	०	०	०१०	०	४६९४९।०						
			४. जि.वि.स.कन्टेन्जेनिसी १.५ प्रतिशत			१७३०१।०	०	०	०	०१०	०	१७३०१।०						
			जम्मा			१०००००१०					०	१०००००१०	३७८८	११३४	२०७७	१४९७		
			मा.अमरिसिं पुन (१००००००)															
			१. बमासद्व प्रा.वि. आरखाला राक फिल्ड निर्माँठा	गोटा	१	२०००००१०	०	०	०	०	१	२०००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५		
			२. सोलार ढुवानी अनुदान (जिल्ला भर)	जिल्लाभर		७३५७५।०	०	०	०	०	०	७३५७५।०	६५८४	९८५४	८४५७	१०७९		
			३. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९।०	०	०	०	०	०	४६९४९।०						
			४. जि.वि.स.कन्टेन्जेनिसी १.५ प्रतिशत			१७३०१।०	०	०	०	०	०	१७३०१।०						

क्षेत्र विकास कार्यक्रम (र ४००००००) चालिस लाख

पुर्वाधार तथा अन्य

विवाचन	जम्मा			१०००००१०					०	१०००००१०	६७९८	१०२७५	८९९९	१५४४
	मा.गोकुल प्रसाद घर्तीमगर (१००००००)													
	१. गैरिगाउँ ९ राम्मी ढोरेनी मो.वा. निर्माण	कि.मि.	१।५	५०००००१०	०	०	०	०	१।५	५०००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५
	२. नाडखोला ल.ज.वि.आ. निर्माण	गोटा	१	२८८०००१०	०	०	०	०	१	२८८०००१०	२१४	४२१	५४२	४६५
	३. कुजेगार जलविद्युत योजना	गोटा	१	१०००००१०	०	०	०	०	१	१०००००१०	९१५	१७७९	१५०४	१४७६
	४. सिजनशिल दुर्गाज्याती प्रा.वि.तालिवा छात्रा मर्ममत	गोटा	१	५०००००१०	०	०	०	०	१	५०००००१०	१३५	२४८	२४५	३२५
	५. प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			४६९४९।०	०	०	०	०	०	४६९४९।०				
	६. जि.वि.स.कन्टेन्जेन्सी			१५०५१।०	०	०	०	०	०	१५०५१।०				
जम्मा			१०००००१०					०	१०००००१०	२२०९	३९२७	३१४०	३५११	

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

रुजू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण

तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.:०७०।०७१

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दास्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला		
													पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	लाप उरमुढा आदिवासी जनजाती संस्थागत विकास तथा संरक्षण		क. संस्थागत विकास तथा संरक्षण														
			१. भाषा तथा लिपि संरक्षण तथा प्रकाशन कार्य	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	१	३०००००	२३५	४५८	५८९	४५७	
			२. जनजातीलाई रोजगारी मूलक तालिम	पटक	१	१०००००१०	०	०	०	०	१	३०००००	५८३	४५७	४८७	१२५	
			३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	१	५०००००					
			जम्मा			२०००००१०						११०००००					
२	उपेक्षित, उत्पीडित दलित बर्ग उत्थान संस्थागत विकास तथा संरक्षण		१. आय तथा रोजगार तालिम कार्यक्रम	पटक	१	१५००००१०	०	०	०	०	१	१५००००१०	२२	२४	१४	४६	
			२. परम्परागत सिप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	पटक	१	१०००००१०	०	०	०	०	१	१०००००१०	५९	२५	४५	९६	
			अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	पटक	१	५०००००१०	०	०	०	०	१	५०००००१०					
			जम्मा			३०००००१०						३०००००१०					

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

रुजू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :
मिति :

दस्तखत
मिति :

दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०१०७

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला		
													पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	विद्युत विकास विभाग रोल्पा	साना जल विद्युत पूर्वाधार	क.साना जलविद्युत पूर्वाधार														
			१. बाफुखोला लघु जलविद्युत आयोजना	क्रि.वा.	२०	५००००१०	०	०	०	०	२०	५००००१०	९४५	१४७९	८४९	१२४५	मयाचिड
			२. सिंजा खोला ल.ज.वि.	क्रि.वा.	२०	५००००१०	०	०	०	०	२०	५००००१०	२१४	४२१	५४२	४६५	मयाचिड
			३. घुम्वाड खोला ल.ज.वि.आ.	क्रि.वा.	२२	५००००१०	०	०	०	०	२२	५००००१०	९१५	१७७९	१५०४	१४७६	मयाचिड
			४. हाईम खोला ल.ज.वि.आ.	क्रि.वा.	३२	५००००१०	०	०	०	०	३२	५००००१०	१३५	२४८	२४५	३२५	मयाचिड
			५. कुजेगार ल.ज.वि.आ.	क्रि.वा.	९६	३००००१०	०	०	०	०	९६	३००००१०	४५०	२३५	५९८	४५२	मयाचिड
			जम्मा			१५००००१०						१५००००१०	२६५९	४१६२	३७३८	३९६३	
२	युवा साझेदारी कार्यक्रम	आयआर्जन, सिप विकास तथा	१. स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रम संचालन विभिन्न १० क्षेत्रका लागि रु ७६०००१ का दरले १० वटा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई	गोटा	१०	७६०००१०	०	०	०	०	१०	७६०००१०	१४५२	१५४८	१२५४	३२५४	
			२. अनुगम खर्च	पटक	१	१४०००१०	०	०	०	०	१	१४०००१०					
			जम्मा			७७४०००१०						७७४०००१०	१४५२	१५४८	१२५४	३२५४	
३	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	सा.सु.,बालसंरक्षण(पोषण खर्च)	१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता			७६५९५५००	०	०	०	०	०	४७८३८९००					
			२. बाल संरक्षण भत्ता वितरण (पोषण खर्च)			११४५०६००	०	०	०	०	०	११४५०६००					
			जम्मा			८८०४६१००						५९२८९५००					
४			१. सामाजिक परिचालक पारी श्रमिक	संख्या		५८१२०००	०	०	०	०	०	५८१२०००					

स्थानी शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	सामाजिक परिचालन ,जीवन सुधार, साना पुर्वाधार अनुगमन	२. सामाजिक परिचालक आते जाते तथा भ्रमण खर्च	संख्या		४९००००	०	०	०	०	०	४९००००						
		३. सामाजिक परिचालन खर्च (प्रति ना.स.के)	संख्या		१५३००००	०	०	०	१४७००००१०	०	१४७००००१०						
		४. सामाजिक परिचालन खर्च (प्रति वडा नागरिक मञ्च)	संख्या		९९६०००	०	०	०	८८२००००१०	०	८८२००००१०						
		५. नागरिक सचेतना केन्द्रका पदाधिकारीहरूका लागि जीवन सुधारका लागि DCG 3B लागु भएका २६ गा.वि.स.लाई अनुदान	संख्या	२६	२६०००००	०	०	०			२६	२६०००००१०					
		६. साना सामुदायिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम गा.वि.स. (ना.क.से)	संख्या	१३	५६९६०००	०	०	०			१३	५६९६०००१०					
		७. वातवरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन १३ गा.वि.स.	संख्या	१३	२०००००	०	०	०			१३	२०००००१०					
		८. अनुगमन कार्यक्रम	पटक	१	२०००००	०	०	०			१	२०००००१०					
		जम्मा			१७३६४०००							२५२०८०००१०					

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

रूप गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०१०७

क्र.सं.	शर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दाश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				श्रेणी		
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट खर्च	पुरुष		महिला				
													पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडियको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
१	स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग	स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग	क.साना जलविद्युत पुर्वाधार																
			१.स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग सम्बन्धी कार्य	पटक	१	४५४०००१०	०	०	०	०	१	४५४०००१०						मयाचिड	
																			मयाचिड
																			मयाचिड
			जम्मा			४५४०००१०						४५४०००							
२	जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	पुर्वाधार, सचेतना आदि	१.जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	विभिन्न		२९६८४०००१०	०	०	०	०	०	२९६८४०००१०							
			जम्मा			२९६८४०००१०							२९६८४०००१०						
३	स्थानीय स्तरका डक पुल	भौतिक पुर्वाधार	१. माडिखोला पक्की पुल	गो	१	४७५००००	०	०	०	०	१	४७५००००							
			२. प्रशासनिक खर्च			२५००००	०	०	०	०	०	२५००००							
			जम्मा			५०००००							५०००००						

४	गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समिति सहयोग कार्यक्रम	कार्यालय व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास	१.गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समिति सहयोग कार्यक्रम	संख्या	११२२०००	०	०	०	०।०	०	११२२०००							
						०	०	०	०।०	०	०							
						०	०	०	०।०	०	०।०							
						०	०	०	०।०	०	०।०							
			जम्मा		११२२०००							११२२०००।०						

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रुजू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत :
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०।०७

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कौशल		
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला				
													पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
१	जि.वि.स.कोष रू एन एफ पि ए	विभिन्न कार्यक्रम	क. जि.वि.स.कोष यूनएफपिए																
			१. कार्यक्रम संचालन खर्च	पटक		६६८७०१५।०	०	०	०	६३४९०००।०	०	६३४९०००।०						मयाचिड	
								०	०	०	०।०	०	०।०						मयाचिड
								०	०	०	०।०	०	०।०						मयाचिड
			जम्मा			६६८७०१५।०					६३४९०००								
२	पर्वतन पर्वटन कार्यक्रम	पुर्वाधार	१. होलेरी जलजलाको भौतिक भूवाधार निर्माण	स्थान		२०००००।०	०	०	०	०।०	०								
			२. शिव गुफाजुगार पहुँच मार्ग निर्माण	क्रि.मि.		५०००००।०	०	०	०	०।०	०	५०००००।०	२१४	४२१	५४२	४६५			
			३. भयरथान भन्दिर निर्माण तथा संरक्षण जेदबाड	गोटा	१	२०००००।०	१	०	०	०।०	१	२०००००।०	९१५	१७७९	१५०४	१४७६			
			४. त्रिपुराश्वरी मन्दिर भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण	गोटा	१	२०००००।०	०	०	०	०।०	१	२०००००।०	१३५	२४८	२४५	३२५			
								१	०	०	०।०	०	०।०						

			जम्मा		११००००।०						११००००।०	१२६४	२४४८	२२९१	२२६६	
३	पश्चिम नेपाल ग्रामिण बा.पा. सरसफाई तथा पूर्वाधार		१. कार्यक्रम संचालन खर्च	गाटा/पटक	६१०३२६.१७	०	०	०	३४३९.८००।०	०	३४३९.८००।०					
			जम्मा		६१०३२६.१७						३४३९.८००					

तयार गर्ने
नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.
पद : ना.सु.
दस्तखत :
मिति :

रुजू गर्नेको
नाम : रामकुमार न्यौपाने
पद : कार्यक्रम अधिकृत
दस्तखत :
मिति :

स्वीकृत गर्नेको
नाम : हिरालाल रेग्मी
पद : स्थानीय विकास अधिकारी
दस्तखत :
मिति :

अनुसुचि १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)संग सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,रोल्पा ।

लक्षित समुह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
तेश्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.:०७०।०७१

क्र.स	बजेट शिर्षक	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				श्रेणित
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च	पुरुष		महिला		
													पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१		पूर्वाधार	क.पूर्वाधार विकास										०	०	०	०	
			१. जि.वि.स./प्राविधिक कार्यालय भवन निर्माण	गो.	१	८००००।०	१	०	१	०।०	०		०	०	०	०	
			२. संस्थागत पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सभार कार्य	गो.		४००००।०	०	०	०	०।०	०		०	०	०	०	
			३. आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि लागू पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सभार	गो.		३११००।०	०	०	०	०।०	०	६१३२३।०	०	०	०	०	
			जम्मा			१५११००।०	०					६१३२३	०	०	०	०	
		हिला)	१.महिला सामुदायिक सहकारी संस्था गठन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	गो.		१००००।०	०	०	०	०।०	०	१००००	१२३	४२५	४२५	५६८	

जि.वि.स.कोष राजशव बाडफांड

		जम्मा		२९०००००१०	०	०	०	०	०	२९०००००१०	६१५	१८०९	१३२८	११२५
लक्षित बर्ष कार्यक्रम (सहिला)	१. एकल महिला आयआर्जन तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम	विभिन्न	१	२०००००१०	०	०	०	०	०	२०००००१०	२४५	२५६	१२५	२४८
	२. फफूल पकेट क्षेत्र धवाडमा फफूलको उन्नत जातको विरवा वितरण	स्थान	१	२०००००१०	०	०	०	०	०	२०००००१०	१२४	२५७	१३५	२५४
	३. महिला योग शिविर संचालन	पटक	१	५००००१०	०	०	०	०	०	५००००१०	२४५	६५४	२३५	४२५
	४. महिलाहरूको संस्थागत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	गो.	१	१०००००१०	०	०	०	०	०	१०००००१०	५२४	१३५	६२५	४२५
	५. बाल विवाहमुक्त गा.वि.स. घोषणा कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००१०	०	०	०	०	०	१०००००१०	५२४	१२५	१२४	३२५
	६. खानेपानी योजना खुप्री श्रुमागत र खुलखुलेनी खा.पा.यो. लगाएत	विभिन्न		४५००००१०	०	०	०	०	०	४५००००१०	४२५	४२६	५२६	५३२
	जम्मा			११०००००१०						११०००००१०	२०८७	१८५३	१७७०	२२०९
लक्षित बर्ष बालबालिका	१. एचआईभि एड्स सम्बन्धि कार्यक्रम	स्थान	१	१५००००१०	०	०	०	०	०	१५००००१०	२३५१	४२५६	३२५१	४२५६
	२. अशक्त अपांग छात्रवृत्ति र एसएलसीमा जिल्ला प्रथम हुने विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई पुरस्कार कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०	०		१२५४	१२५४	२३५६	३२५१
	३. बाल स्वास्थ्य शिविर तथा विद्यालय बालबालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०	०	२०००००१०	२६५४	१२५४	३२५६	२६५४
	४. अनिवाय/निशुल्क/शाक्षर शिक्षाका लागि प्राथमिक विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा शैक्षिक सामग्री वितरण	विभिन्न		३५००००१०	०	०	०	०	०	३५००००१०	३२६५	२३५६	४२५६	५२३६
	५. अनिवाय/निशुल्क/शाक्षर शिक्षाका लागि अपांग तथा दलित बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पहुँच कार्यक्रम	विभिन्न		२०००००१०	०	०	०	०	०		४२५६	२३५६	१२५५	३२६५
	जम्मा			११०००००१०							१३७८०	११४७६	१४३६४	१८६६२
लक्षित बर्ष दलित, जनजाती, जेष्ठ नागरिक र अपांग, अशक्त	१. दलित तथा जनजाती बस्ती गाम मा लघुजलविद्युत आयोजना गाम	स्थान	१	५०००००१०	०	०	०	०	०	४८००००१०	१२६५	१२४६	२५६४	४२५३
	२. वैकल्पिक उर्जामा अनुदान	विभिन्न	१	६०००००१०	०	०	०	०	०	६०००००१०				
	३. जेष्ठ नागरिकहरूका लागि आँखा शिविर तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम	विभिन्न	१	१०००००१०	०	०	०	०	०	१०००००१०	१२०४	१३६०	१९३४	१४५५
	४. दलित/जनजाती तथा पिछ्छाडिएको वर्गलाई आय आर्जन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	विभिन्न	१	१०००००१०	०	०	०	०	०	१०००००१०	१०६	२०३	२५४	३२१
	५. पिछ्छाडिएको वर्ग बादी इरिवाड र नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरू दलित बस्ती कोटगाउँमा आयआर्जन कार्यक्रम	स्थान	१	२०००००१०	०	०	०	०	०	२०००००१०	१९९	२०६	१९३	१४६
	६. दलित/जनजातीको लागि संस्थागत विकास कार्यक्रम	विभिन्न	१	१५००००१०	०	०	०	०	०	१५००००१०	१२३	२३१	१४६	९९
	जम्मा			१६५००००१०						१२८००००१०	२८९७	३२४६	५०९१	६२७४
क्षेत्रको कार्यक्रम	१. जिल्ला मालपात कार्यालय राजशव बाडफांड बापतको अनुदान	पटक	१	४९०८००	०	०	०	०	०	४९०८००	०	०	०	०
	२. वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि जिल्ला वन कार्यालयलाई अनुदान	पटक	१	१८००००	०	०	०	०	०	१८००००	०	०	०	०
	३. प्रकोप तथा विपतद व्यवस्थापन राहत कार्यक्रम	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०	०	१०००००	११२६	१३५४	१४९३	१८४५
	४. प्रगति समिक्षा/घुम्तीशिविर संचालन	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०	०	१०००००				
	५. युवा लक्षित र खेलकुद विकास कार्यक्रम	विभिन्न		१५००००	०	०	०	०	०	१५००००	१२३	२३१	१६५	१३२
	६. सांवेजनिक सुनुवाई/सामाजिक परिक्षा/सांवेजनिक परिक्षा	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०	०	१०००००	०	०	०	०
	७. सहभागितात्मक योजना तजुमा तथा जिल्ला परिषद्	पटक	१	३०००००	०	०	०	०	०	३०००००	०	०	०	०
	८. जिल्ला विकास योजना बुलेटिन प्रकाशन	पटक		८०००००	०	०	०	०	०	८०००००	०	०	०	०

प्रवृत्तान्तमक	९. विभिन्न, दिवस, समारोह	विभिन्न		१०००००	०	०	०	०	०	१०००००	०	०	०	०
	१०. कार्यालयको लागि आवश्यक सूचना संचार तथा प्राविधिक सम्बन्धि उपकरणहरू मर्मत संभार	विभिन्न		४५००००	०	०	०	०	०	४५००००	०	०	०	०
	११. जिल्ला विकास रेडियो कार्यक्रम	गो.	२	१५००००	०	०	०	०	०	१५००००	०	०	०	०
	१२. सूचना शाखा व्यवस्थापन	पटक	१	१०००००	०	०	०	०	०	१०००००	०	०	०	०
	१३. लागत साभेदारीको अवधारणामा (लघुउद्यम लगाएत अन्य कार्यक्रम)	पटक	१	१५००००	०	०	०	०	०	१५००००	०	०	०	०
	०	विभिन्न		१५००००	०	०	०	०	०	१५००००	०	०	०	०
	१५. परापर्श तथा अन्य सेवा खर्च	विभिन्न		८०००००	०	०	०	०	०	८०००००	०	०	०	०
	जम्मा			४०४०८००						४०४०८००	१२४९	१५८५	१६५८	१९७७

तयार गर्ने

नाम : दीपेन्द्रकुमार डि.सी.

पद : ना.सु.

दस्तखत :

मिति :

रुजू गर्नेको

नाम : रामकुमार न्यौपाने

पद : कार्यक्रम अधिकृत

दस्तखत

मिति :

स्वीकृत गर्नेको

नाम : हिरालाल रेग्मी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

दस्तखत :

मिति :



