

नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०१३ (जि.वि.स.अनुदान )

वार्षिक बजेट रु.१,७५,७४,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०७० आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
(क)	<u>भौतिक पुर्वाधारतर्फ</u>												
१	मिभिड-खुमेल-गजुल-धवाड-लिवाड (सुनिल मार्ग) क्रमागत	कि.मि.	०.६६०	५.६९	१००००००।०		५.६९			०.६६०	१००	१००००००।०	
२	सुलिचौर- अरेश-प्यूठान मो.वा. क्रमागत	कि.मि.	०.२१०	५.६९	१००००००।०		५.६९			०.२१०	१००	१००००००।०	
३	सुलिचौर-बडाचौर- गुम्वाल- पाड मो.वा. क्रमागत	कि.मि.	१.०८०	५.६९	१००००००।०		५.६९			१.०८०	१००	१००००००।०	
४	कोटगाउँ-माडिचौर- घोडागाउँ- किमिचौर मो.वा. क्रमागत	कि.मि.	०.२१०	५.६९	१००००००।०		३.८१			०.२१०	६७	६७००००।०	
५	बुढागाउँ- जुगार- गैरीगाउँ तिला मो.वा. क्रमागत	कि.मि.	०.७६०	५.६९	१००००००।०		५.६९			०.७६०	१००	१००००००।०	
६	माडिचौर- कोटगाउँ- दारवोट मो.वा मर्मत (ग्याविन निर्माण)	घ.मि.(ग्या)	१६०	२.८५	५०००००।०		२.८५			१६०	१००	५०००००।०	
७	त्रिवेणी चविघाट मो.वा स्तरउन्नति	कि.मि.	०.९४	२.८५	५०००००।०		२.८५				१००	५०००००।०	
८	बडाचौरको किलाचौर- सालडाडाँ-सिर्प मो.वा. मर्मत ( ग्याविन निर्माण)	घ.मि.(ग्या)	१६०	२.८५	५०००००।०		२.८५			१६०	१००	५०००००।०	
९	रुईनिवाङ्ग-फर्साचौर-फगाम-जेल्वाङ्ग सडक	कि.मि.	१	५.६९	१००००००।०		५.६९			१	१००	१००००००।०	
(ख)	प्रबर्द्धनात्मक लगानी क्षेत्रका कार्यक्रमहरु												

१	करेटी ६ खानेपानी आयोजना (सोलार पम्पबाट)	धारा	५	२.८५	५०००००१०		२.८५			५	१००	५०००००	
२	खेलकुद विकास सम्बन्धी पुजिगत सहयोग कार्यक्रम			०.९१	१६००००१०		०.९१				१००	१६००००१०	
३	कृषकहरुलाई उन्नत जातको विउ विजन वितरण जिनावाड			०.५७	१०००००१०		०.५७				१००	१०००००१०	
४	स्वास्थ्य / घुम्ति शिविर सञ्चालन			०.२३	४०००००१०		०.२३				१००	४०००००१०	
५	होलेरी एकिकृत विकास कार्यक्रम क्रमागत			५.६९	१००००००१०		३.१३				५५	५५००००१०	
<b>(ग) लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ</b>													
<b>(क)महिला लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ</b>													
१	बर्थिङ सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी ओत	३कोठे भवन	१	५.६९	१००००००१०		५.६९			१	१००	१००००००१०	
२	खानेपानी योजना निर्माण राँक ६ र ८	पाइप लाईन (मि.)	६००	१.७१	३०००००१०		१.७१			६००	१००	३०००००१०	
३	खानेपानी योजना निर्माण राडसी ३ र ६	पाइप लाईन (मि.)	६००	१.७१	३०००००१०		१.७१			६००	१००	३०००००१०	
४	आकाशे पानी संकलन कार्यक्रम जौलीपोखरी			१.१४	२०००००१०		१.१४				१००	२०००००१०	
<b>(ख)बालबालिका लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ</b>													
१	बर्थिङ सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी दुविडाडाँ	३कोठे भवन	१	५.६९	१००००००१०		५.६९			१	१००	१००००००१०	
२	विद्यालय भवन निर्माण/मर्मत र शौचालय	वि.भवन मर्मत संख्या	५	२.८५	५०००००१०		२.८५			५	१००	५०००००१०	
३	विद्यालय स्तरिय बालक्लव तथा बाल सञ्जालको संस्थागत विकासको लागि सहयोग कार्यक्रम			०.५७	१०००००१०		०.५७				१००	१०००००१०	
<b>(ग)दलित, जनजाति, जेष्ठ नागरिक र अशक्त/अपाङ्ग लक्षित वर्ग कार्यक्रम</b>													
१	मगर जनजातिहरुको संस्थागत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (माडि जलजला यूवा)			०.५७	१०००००१०		०.५७				१००	१०००००१०	
२	अपाङ्गता सम्बन्धि प्रोफाईल तयार कार्यक्रम			०.५७	१०००००१०		०.५७				१००	१०००००१०	
३	अपाङ्गता सम्बन्धि क्षमाता विकास कार्यक्रम	मुडा बुनाई तालिम जना	१५	०.५७	१०००००१०		०.५७			१५	१००	१०००००१०	
४	ईलाका नं.९ का दलितहरुका लागी आरन केन्द्र स्थापना कोटगाउ	आरन केन्द्र भवन	१	०.५७	१०००००१०		०.५७			१	१००	१०००००	

५	दलित तथा जनजाति वस्ती तेवाङमा सोलर स्टोर निर्माण	आरन केन्द्र भवन	१	०.५७	१०००००१०		०.५७			१	१००	१०००००१०	
६	दलित तथा जनजाति वस्ती जेलवाङको लघुजलविद्युत आयोजनाको स्तर वृद्धि			०.५७	१०००००१०		०.५७				१००	१०००००१०	
७	करेटी ६ खानेपानी आयोजना (सोलार पम्पवाट)	धारा संख्या	५	५.६९	१०००००१०		५.६९			५	१००	१०००००१०	
(घ)	गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम			३.३०	५८००००१०		३.३०				१००	५८००००१०	
(ङ)	म्याचिङ्ग फण्ड (विशेष कोषहरु समेत)			११.६३	२०४४०००१०		११.६३				१००	२०४४०००१०	
(च)	प्रशासनिक खर्च			३.७०	६५००००१०		३.७०				१००	६५००००१०	
		जम्मा		१००.००			९५.५६						

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०४३ ( ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम )  
वार्षिक बजेट रु. ३५,००,०००।-

रु. हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०७० आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	खानेपानी योजना निर्माण घर्तिगाउ ६	रिवट/धारा	१/१	१४.२९	५०००००।०		१४.२९			१/१	१००	५०००००।०	
२	खानेपानी योजना निर्माण राङकोट ४ र ५ क्रमागत	पाइप लाईन (मि.)	१०००	१४.२९	५०००००।०		१४.२९			१०००	१००	५०००००।०	
३	खानेपानी योजना निर्माण भावाङ क्रमागत	पाइप लाईन (मि.)	१४००	१४.२९	५०००००।०		१४.२९			१४००	१००	५०००००।०	
४	खानेपानी योजना निर्माण सिर्प ७ क्रमागत	पाइप लाईन मि	८००	१४.२९	५०००००।०		१४.२९			८००	१००	५०००००।०	
५	ह्वामा खुन्च्याङ गर्पा तमारी खानेपानी योजना निर्माण नयाँ	पाइप लाईन (मि.)	५००	८.५७	३०००००।०		८.५७			५००	१००	३०००००।०	
६	गमावन मुहान सरबारी हार्जड ६, ७ हुदै गुम्वाल ६ राजीपाटासम्म खानेपानी योजना निर्माण नयाँ	ईन्टेक	२	४.३०	१५०६००।०		४.३०			२	१००	१५०६००।०	
७	सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम			२४.९८	८७४४००।०		२४.९८				१००	८७४४००।०	
८	प्रशासनिक खर्च			५.००	१७५०००।०		५.००				१००	१७५०००।०	
	जम्मा			१००	३५०००००.०		१००					३५०००००.०	

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६५५८०८३/८४ ( कृषि सडक )  
वार्षिक बजेट रु. ६९,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०७० आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	किमिचौर- घोडागाउ-लामीडाडाँ सुर्पाल मोटरबाटो निर्माण क्रमागत	कि.मि.	१.३२०	३४.७८	२४०००००।०		३४.७८			१.३२०	१००	२४०००००।०	
२	माडिचौर जंकोट-भावाङ-कुरेली खरीबोट मोटरबाटो निर्माण/मर्मत क्रमागत	कि.मि.	०.१५०	१०.१४	७०००००।०		१०.१४			०.१५०	१००	७०००००।०	
३	शहिदमार्ग-तालावाङ-रौक-गुराँसे इरिवाङ-कालापोखरा पाछावाङ हुदै रुकुम मोटरबाटो निर्माण क्रमागत	कि.मि.	०.१५०	७.२५	५०००००।०		७.२५			०.१५०	१००	५०००००।०	
४	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिंगे मोटरबाटो स्तरोन्नति क्रमागत	स्तरोन्नति		७.९७	५५००००।०		७.९७				१००	५५००००।०	
५	प्युरी-रुन्टी-करेटी-माडिखोला मोटरबाटो निर्माण क्रमागत	कि.मि.	१.४७०	११.५९	८०००००।०		११.५९			१.४७०	१००	८०००००।०	
६	दुविडाडाँ-धौलावाङ-उघा-लापाल-कोछाप-बाभावाङ सडक निर्माण क्रमागत	कि.मि.	०.८१०	११.५९	८०००००।०		११.५९			०.८१०	१००	८०००००।०	
७	लिवाङ ७ मेवाङदेखि धारपानीसम्म सडक निर्माण	कि.मि.	०.९००	६.५२	४५००००।०		६.५२			०.९००	१००	४५००००।०	
८	मर्मत संभार कोष म्याचिड			५.१४	३५५०००।०		५.१४				१००	३५५०००।०	
९	प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशतले हुने			५.००	३४५०००।०		५.००				१००	३४५०००।०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>६९०००००.०</b>		<b>१००</b>					<b>६९०००००.०</b>	

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८१२३ (जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम)

वार्षिक बजेट रु. ५,६८,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०७० आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	लिवाड ६ देखि ८ गुरुङगाउँसम्म मो.बा.	कि.मि.	०.५१०	०.५०७	२८८०००।०		०.५०७			०.५१०	१००	२८८०००।०	
२	लिवाड ७ को बामरुक मा.वि.भवन निर्माण	भवन मर्मत संख्या	३	०.६७६	३८४०००।०		०.६७६			३	१००	३८४०००।०	
३	लिवाड बजारदेखि ऐ.सातताले खोलासम्म मो.बा.पिच	कि.मि.	०	०.८४५	४८००००।०					०	०		
४	लिवाड रेउघा हुँदै १ नं. देउरालीसम्म मो.बा. पहरा फोर्ने काम	कि.मि.	०.८५०	१.६९	९६००००।०		१.६९०१			०.८५०	१००	९६००००।०	
५	खुंग्री खुंग्रीकोट गोगनपानी सातदोवाटो मो.बा.	कि.मि.	२.०४०	१.०१४	५७६०००।०		१.०१४१			२.०४०	१००	५७६०००।०	
६	भगवती निमावि नुवागाउँ २ दहवन	भवन	१	०.८४५	४८००००।०		०.८४५१			१	१००	४८००००।०	
७	अरेश प्यूठान जोड्ने मो.बा.	कि.मि.	०.२१०	१.०१४	५७६०००।०		१.०१४१			०.२१०	१००	५७६०००।०	
८	माडिचौर-भावाड सडक	कि.मि.	०.३६०	४.२२५	२४०००००।०		४.२२५४			०.३६०	१००	२४०००००।०	
९	कुरेली-भावाड सडक	कि.मि.	३.१८०	३.३८	१९२००००।०		३.३८०३			३.१८०	१००	१९२००००।०	
१०	शहिद भीमवहादुर मार्ग (माडिचौर माथला-राल्वाड-काजवाड-एनावाड सडक)	कि.मि.	०.७८०	१.६९	९६००००।०		१.६९०१			०.७८०	१००	९६००००।०	
११	मिरुल टुटु-भित्रवन जलजला-रानीबास सडक	कि.मि.	०.६००	०.८४५	४८००००।०		०.८४५१			०.६००	१००	४८००००।०	
१२	लोकमन हरि पुर्खे सुनार शहिद मार्ग	कि.मि.	१.७८०	३.३८	१९२००००।०		३.३८०३			१.७८०	१००	१९२००००।०	
१३	कुरेली-३ हाडभखोला लघु जलविद्युत आयोजना	मि.(कुलो नि.)	३५०	१.६९	९६००००।०		१.६९०१			३५०	१००	९६००००।०	

१४	बाडमा - गावलधारा- सिपु- खेवाड- चौधारा- राडसी पोखरा सडका	कि.मि.	०.७८०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.७८०	१००	९६००००१०
१५	तेवाड भुंग्रीपाटी-पावाड जुटुडखोला सडक	कि.मि.	०.५१०	२.५३५	१४४००००१०		२.५३५२		०.५१०	१००	१४४००००१०
१६	जिनावाड- लोडचौर-स्वाखोला-तिखेचुला- दलसिंगे सडक	कि.मि.	०	३.३८	१९२००००१०		१.१२६८		०	३३	६४००००१०
१७	इरिवाड चप्का करतम गुराँसे राँक सडक	कि.मि.	१.४३०	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१.४३०	१००	४८००००१०
१८	लिवाडदेखि धवाड-३ -जलजला पर्यटकिय सडक	कि.मि.	०.७८०	२.५३५	१४४००००१०		२.५३५२		०.७८०	१००	१४४००००१०
१९	माडिचौर-बनहर-कुदहर-पाटिहाल्ना-टुटु सडक	कि.मि.	०.०७५	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.०७५	१००	९६००००१०
२०	सुलिचौर-फर्साचौर-मिभिड-गजुल काभ्रा-मन्गा-क्वालीगाउँ-लिवाड सडक	कि.मि.	०.६३०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.६३०	१००	९६००००१०
२१	सुनिल मार्ग(मिभिड-खुमेल-गजुल-धाडसी धवाड -लिवाड)	कि.मि.	०.८७०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.८७०	१००	९६००००१०
२२	बाघमारा ठुलाभोडकार धडधडे लाठरताछे सल्लावोट पन्चासे कालापोखरा सडक	कि.मि.	०.७८०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.७८०	१००	९६००००१०
२३	इरिवाड बागमारा-मौलाबोट गोरिचौर सडक	कि.मि.	०.९४०	१.६९	९६००००१०		१.१०२१		०.९४०	६५	६२६०००१०
२४	तार्केवाड एतावाड-बाडमा भौवाड-भावाड सडक	कि.मि.	२.५००	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		२.५००	१००	४८००००१०
२५	जुगार भिनुवा-घर्तिगाड घोर्नेटी सडक	कि.मि.	०.०००	०.८४५	४८००००१०		०		०.०००	०	
२६	घोडागाउ तुसारेपानी धरमपानी लामिडाडाँ गुर्नेटा सुरपाल सडक	कि.मि.	१.३२०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		१.३२०	१००	९६००००१०
२७	राडसी- पोखरा- जंगलाखोला- भ्यापखोला - ताडधारा सडक	कि.मि.	०.४९०	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		०.४९०	१००	४८००००१०
२८	गर्पा ह्वामा लिवन सडक	कि.मि.	०.९३०	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		०.९३०	१००	९६००००१०
२९	खुंग्री हिले देउखुरीखोला-हिले मोटरवाटो	कि.मि.	१.८२०	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१.८२०	१००	४८००००१०
३०	बोभपोखरा लखना धर्ना जवाड जुरमसिना सडक	कि.मि.	०.७३०	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		०.७३०	१००	४८००००१०
३१	हुंगा उचाल्ने- हार्जड गा.वि.स.भवन सडक	कि.मि.	०.६००	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		०.६००	१००	४८००००१०
३२	शहिद प्रतिष्ठान नेपाल शाखा कार्यालय भवन	भवन	१	४.२२५	२४०००००१०		४.२२५४		१	१००	२४०००००१०
३३	जननमुना अस्पताल गोरनेटी भवन मर्मत	भवन रंगरोग संख्या	३	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		३	१००	९६००००१०
३४	श्री बलभद उच्च मा.वि. थवाड भौतिक पुवाधार	भवन	१	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		१	१००	९६००००१०

३५	श्री नेपाल मा.वि. कोटगाउँ खेलमैदान	संख्या	१	१.६९	९६००००१०		१.१२६८		१	६७	६४००००१०
३६	नस्ली निमावि जंकोट भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
३७	श्री बागेश्वरी मावि भावा पाछावाड भवन	भवन	१	१.६९	९६००००१०		१.६९०१		१	१००	९६००००१०
३८	जनजागरण प्रावि बाछे, भावाड भवन	भवन	१	०.५०७	२८८०००१०		०.५०७		१	१००	२८८०००१०
३९	धवाड मावि भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
४०	घोडागाउँ उमावि पर्खाल निर्माण	मिटर	९१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		९१	१००	४८००००१०
४१	पानीपोखरा प्रा.वि.गजुल भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१०		०.५०७		१	१००	२८८०००१०
४२	जनसेवा प्रा.वि.करेटी भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
४३	जीवनज्योती मावि राँक भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
४४	बाल उदय मावि माडिचौर खेल मैदान	संख्या	१	३.३८	१९२००००१०		३.३८०३		१	१००	१९२००००१०
४५	नव नेपाल क्याम्पस जुगार छात्रावास भवन	भवन	१	१.६९	९६००००१०		१.४४३७		१	८५	८२००००१०
४६	जनकल्याण मावि बुढागाउँ भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.५२८२		१	६३	३०००००१०
४७	बागेश्वरी प्रा.वि.इरिवाड, भवन तथा खेल मैदान	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
४८	नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पा शाखा भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.५६३४		१	६७	३२००००१०
४९	छड्केदउराली युवा क्लव राडकोट भौतिक पुर्वाधार			०.५०७	२८८०००१०		०.५०७			१००	२८८०००१०
५०	धवाड ठुलोगाउँमा बास्केटबल खेल मैदान			०.५०७	२८८०००१०		०			०	
५१	धर्मपानी युवा क्लव फुन्टिवाड धवाड, भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.५६३४		१	६७	३२००००१०
५२	जेदवाड ९ विसुन्धारा-लिवाडी आँप सडक	कि.मि.	१.७१०	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१.७१०	१००	४८००००१०
५३	राष्ट्रिय मावि राडकोट भवन	भवन	१	०.८४५	४८००००१०		०.५६३४		१	६७	३२००००१०
५४	मगर संस्कृति केन्द्र, जंकोट रोल्पा भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	३.३८	१९२००००१०		३.३८०३		१	१००	१९२००००१०
५५	अटल जन्तर युवा क्लव उवा भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१०		०		१	०	
५६	माडि जलजला युवा क्लव जंकोट खेल मैदान	संख्या	१	०.८४५	४८००००१०		०.८४५१		१	१००	४८००००१०
५७	युनिटी युवा क्लव कुरेली भौतिक पुर्वाधार	फिल्ड	१	०.५०७	२८८०००१०		०.५०७		१	१००	२८८०००१०
५८	जनचेतना युवा क्लव गैरीगाउँ भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१०		०.५०७		१	१००	२८८०००१०
५९	गोसाड युवा क्लव मिरुल भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१००		०.५०७		१	१००	२८८०००१००



६०	गजल स्मृति युवा क्लब भावाड भौतिक पुर्वाधार तथा खेल मेदान	कुर्चि,टेवल आदि		०.८४५	४८००००१००		०.८४५१			१००	४८००००१००	
६१	सगरमाथा युवा क्लब घर्तिगाउँ भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१००		०.३१६९		१	६३	१८००००१०	
६२	जलजला युवा क्लब पाछावाड भौतिक पुर्वाधार	कुर्चि,टेवल आदि		०.५०७	२८८०००१००		०.५०७			१००	२८८०००१०	
६३	साप्युधारा खानेपानी योजना, ह्वामा ८ र ९	पाईप लाईन (मि.)	६००	१.६९	९६००००१००		१.६९०१		६००	१००	९६००००१०	
६४	खुटि प्रा.वि.सखि भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.८४५	४८००००१००		०.८४५१		१	१००	४८००००१०	
६५	घोडागाउँ घोडाखोला सिँचाई कुलो मर्मत	मिटर	५००	०.८४५	४८००००१००		०.८४५१		५००	१००	४८००००१०	
६६	प्रा.वि.दमाकुर जंकोट भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१००		०.५०७		१	१००	२८८०००१०	
६७	प्रा.वि.बनहर जंकोट भौतिक पुर्वाधार	भवन	१	०.५०७	२८८०००१००		०.५०७		१	१००	२८८०००१०	
६८	प्रा.वि.सरुवा भावाड भवन	भवन	१	०.५०७	२८८०००१००		०.५०७		१	१००	२८८०००१०	
६९	उमावि राडसीको पर्खाल	मिटर	४००	०.८४५	४८००००१००		०.८४५१		४००	१००	४८००००१०	
७०	प्रगतिशिल महिला कृषि समुह जंकोट माडिचौर विउँ भण्डार गृहनिर्माण	भवन	१	०.८४५	४८००००१००		०.८४५१		१	१००	४८००००१०	
७१	प्रा.वि.मरन्ठाना, थवाड भवन	भवन	१	२.५३५	१४४००००१००		१.६९०१		१	६७	९६००००१०	
७२	सिद्धकैलाश मा.वि.कोर्चावाड भवन	भवन	१	१.६९	९६००००१००		१.६९०१		१	१००	९६००००१०	
७३	प्रशासनिक खर्च			४	२२७२०००१००		३.६६२			९२	२०८००००१०	
				१००			९१.१				५१७५००००.०	

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५०१६३ (साना सिँचाई आयोजना)

वार्षिक बजेट रु.१३,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	खाराखोला साना सिँचाई योजना मिभिड २, ३, ४ र ६ क्रमागत	हेक्टर	२.५	२०	२६००००।००		२०			२.५	१००	२६००००।००	
२	साना सिँचाई योजना खुमेल ९	हेक्टर	१३.५	२०	२६००००।००		२०			१३.५४	१००	२६००००।००	
३	साना सिँचाई योजना सखी १	हेक्टर	२	१८।४६	२४००००।००		१८।४६२			२	१००	२४००००।००	
४	फोहरमैला पूर्वाधार ब्यवस्थापन कार्यक्रम			३८।४६	५०००००।००								
५	प्रशासनिक खर्च			३।०७७	४००००।००		३।०७६९				१००	४००००।००	
	जम्मा			१००	१३०००००।०		६२					८०००००।०	

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०९३ (भो.पु.)  
वार्षिक बजेट रु.८१,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये		०७० आषाढ मसान्त सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	भो.पु.नियमित मर्मत संभार जम्मा संख्या १२४			४.५९३	३७२०००।००		४.२९६३				९३.५५	३४८०००।०	
२	भो.पु.नयाँ निर्माण												
क	तिनतुक माडिचौर भो. पु. खुंग्री	स्थान	१	१५.८१	१२८०४४२।००		१३.९३२				८८.१३	११२८४७२।०	
ख	दार्मिसा मालागिरी भो. पु. उवा	स्थान	१	१३.५६	१०९८५१२।००		१२.२७७				९०.५३	९९४४५१।०	
ग	भालुनाचे लुग्रीखोला भो. पु. जैमाकसला	स्थान	१	९.१५२	७४१३१७।००		७.३९०२				८०.७५	५९८६०७।०	
घ	गोठवाड छामवोट लुग्रीखोला (फेब्रिकेशन कार्य गर्ने)	स्थान	१	२०.२३	१६३८३३९।००		३.७५६९				१८.५७	३०४३९१।०	
ङ	वथानेखुड कुरेली दोभान भो.पु. (फेब्रिकेशन कार्य गर्ने)	स्थान	१	२४.२३	१९६२४८८।००		४.८५०१				२०.०२	३९२८६२।०	
३	भो.पु.वृहत मर्मत संभार												
क	सल्लेरी- भावाङ्ग माडिखोला भो.पु.	स्थान	१	५.९६२	४८२९३०।००		१.९४१५				३२.५६	१५७२६०।०	
ख	लिवाडी आँप गुमानखोला भो.पु.	स्थान	१	२.०३८	१६५०३९।००		०.७०१२				३४.४१	५६७९६।०	
ग	घाडसीखोला भो. पु.	स्थान	१	२.५६१	२०७४२९।००		०.९८३				३८.३९	७९६२३।०	
घ	हुंग्रीखोला भो. पु.	स्थान	१	५.२८७	४२८२२८।००		२.०५९१				३८.९५	१६६७९।०	
ङ	उवा तेलखोला दोमई भो.पु.(पुननिर्माण)	स्थान	१	१४.०४	११३७०८४।००		०.३२९१				२.३४	२६६६१।०	
च	च्यारी माडिखोला भो.पु.(पुननिर्माण)	स्थान	१	८.५७३	६९४४०५।००		०.२६९९				३.१५	२१८६२।०	
छ	सिस्नेखोला माडिखोला भो.पु.	स्थान	१	१.६८२	१३६२०३।००		१.६८१५			१	१००.००	१३६२०३।०	
ज	धोद्रेतारा चिउरचगाडखोला भो.पु.	स्थान	१	७.६९९	६२३५८६।००		०.०३८				०.४९	३०७५।०	

४	डिकोस रोल्पा औजार खरिद पेशकी											१०२८२३।०
५	प्रशासनिक खर्च											
	जम्मा											

तयार गर्ने :- .....

स्वीकृत गर्ने : .....

