

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको नाम : जि.वि.स.अनुदान

व.उ.शि.नं. ६९/४/८००

वार्षिक बजेट रु. १८६२८

श्रोत : नेपाल सरकार रु

रु.हजारमा

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	हलहले सुखा ओडार	किमि	२	०.८३४	१५५					०.८३		१५५	
२	चप्का दुइ खोली दोभान	संख्या	१	२१.४९	२८००			२१.४९		१		२८००	
३	जेमाकसला जल्वाड सडक आयोजना प्रथम खण्ड	कि.मि.	३.२४०	१८.२३	२३७५			१८.२३		३.२४०		२३७५	
३	जेमाकसला जल्वाड सडक आयोजना दोस्रो खण्ड	कि.मि.	२.०४०	१८.२३	२३७५			१८.२३		२.०४०		२३७५	
४	सुनिलमार्ग सडक आयोजना, गजुल	कि.मि.	२.८८०	१४.५४	१८९४			१४.५४		२.८८०		१८९४	
५	माडिचौर घर्तिगाड सडक निर्माण	कि.मि.	१.०५	७.२९	९५०			७.२९		१.०५		९५०	
६	उघा - काछाप सडक निर्माण	कि.मि.	२.४३	७.२९	९५०			७.२९		२.४३		९५०	
७	बुढागाउँ - लिडुडुड सडक मर्मत	मि.	९००	२.१९	२८५			२.१९		९००		२८५	
८	जुगार - टिला सडक निर्माण	कि.मि.	३.२१०	५.१०	६६५			५.१०		३.२१०		६६५	
९	मोहला फडर छात्रावास निर्माण, बा.क.उ.मा.वि., लिवाड	भवन	१.०००	०.७७	१००			०.७७				१००	
१०	डोजर रकम भुक्तानी (जि.वि.स.प्युठान)			१.९२	२५०			१.९२				२५०	
११	धर्मशाला मर्मत, लिवाड			०.२३	३०			०.२३				३०	
१२	उघा-जेदवाड मो.वा.निर्माण			१.५३	२००			१.५३				२००	
१३	नाला सफाई तथा क्वाटर मर्मत			०.४३	५६			०.४३				५६	
१४	घर्तिगाउँ-जिनावाङ्ग मो.वा.मर्मत			०.१९	२५			०.१९				२५	
१५	उवा जाविद्युत आयोजना			४.०३	५२५			४.०३				५२५	
१६	तालावाड-इरिवाड घो.वा.मर्मत			०.१९	२५.००			०.१९				२५	
१७	क्षमता विकास				२००.००			१.५३				२००	
१८	विविध साना मर्मत ,सुधार				३३४६.००			१८.७३				२४४०	
१९	समपुरक कोष				६७५			५.१८				६७५	
	प्रशासनिक खर्च				७०४			५.४०				७०४	
	जम्मा			१००	१८५८५			१३४				१८५८५	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको नाम : खाने पानी तथा सरसफाइ आयोजना

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०५ ()

वार्षिक बजेट रु.६३००

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र	मसान्त सम्म वजेट खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	गजुल खापायो स्कीम नं.७	संख्या/स्थान	१	१०.१८	५२७.६	१	१०.१८			१	५०.००	५२७.६	
२	तेवाङ खापायो स्कीम नं.३ क्रमागत	"	१	३५.३४	१८३१.६	१	३५.३४			१	८०.००	१८३१.६	
३	लिवाङ खापायो स्कीम नं.५	"	१	९.९४	५१५	१	९.९४			१	१००.००	५१५	
४	दुबिडाडा खापायो स्कीम नं.६	"	१	१५.७६	८१७	१	१५.७६			१	८०.००	८१७	
५	बुढागाउ खापायो स्कीम नं.५	"	१	२८.७९	१४९२	१	२८.७९			१	१००.००	१४९२	
६	सरसफाइ तथा तालिम कार्यक्रम				१३५							१३५	
७	प्रशासनिक खर्च				३१५							३१५	
	जम्मा			१००.००	५६३३.२		१००.००					५६३३.२०	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको नाम : कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना

व.उ.शि.नं. ६९/४/८१४

वार्षिक बजेट रु :१००००

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्म यस		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	त्रिवणी-चौवघाट-सडक आयोजना	कि.मि.	४.३५	१०.११	९५०		१०.११			४.३५	८०.००	९५०	
२	माडीचौर - काँटगाउ - दारवाट सडक मर्मत आयोजना	ग्याविन निर्माण,सडक		७९.७९	७५००		५३.१९			मर्मत	१००.००	५०००	
३	जिनावाड सुखाआडार आत घातगाउ सडक आयोजना	" "		१०.११	९५०		१०.११			मर्मत	१००.००	९५०	
४	ग्याविन तथा हयूम पाइप										१००.००	२५९८	
	प्रशासनिक खर्च				५००							५००	
	जम्मा			१००.००	९९००		७३.४०				९५.००	९९९८	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको नाम : एल.जी.सी.डि.पी

व.उ.शि.नं. ६९/४/८५३

वार्षिक बजेट रु : ९९९९

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	साभ्ना प्रा.वि. व्याकखाला,घातगाउ- ३ ,भवन निर्माण	संख्या	१	८.३८३२	७००		८.३८३			१	८०.००	७००	
२	प्रस्तावित मा.वि. बुढागाउ -१,भवन निर्माण	संख्या	१	५.९८८	५००		५.९८८			१	७०.००	५००	
३	जलाबन्धुत आयोजना,उवा१,जनजात वस्ती		१	२३.९५२	२०००		२३.९५			१		२०००	
४	अरेश खापायो,दलित वस्ती		१	४.१९१६	३५०		४.१९२			१	८०.००	३५०	
५	मिफिड अरेश प्यूठान सडक	कि.मि.	२.५	२३.९५२	२०००		२३.९५			२.५	७०.००	२०००	
६	माडीचौर करेटी जेदवाड घोडागाउ किमिचौर सडक	„	४.८९	२३.९५२	२०००		२३.९५			४.८९	५०.००	२०००	
७	गाटिला दुम्ला जुंगार सडक	„	०.९०	९.५८०८	८००		९.५८१			०.९०	७०.००	८००	
८	महिला प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम	विभिन्न			१००						१००	१००	
	प्रशासनिक खर्च , सभे तथा डिजाइन				४६४							६४४	
	जम्मा			१००.००	८९१४		१००.००				७५.००	९०९४	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८३४ (उपाप)

वार्षिक बजेट रु. २०५०

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

रु. हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	निमावि राक्सेवाड,पाछावाडभ भवन निर्माण		कोठा	४	२०.५८	४००		२०.५८			४	१००.००	४००.००	
२	जनादेशा प्रावि लाटावाड,हामा ६ भवन निर्माण		कोठा	२	१६.७२	३२५		१६.७२			२	१००.००	३२५.००	
३	खानेपानी योजना,गामद,दलितवस्ती		संख्या	१	१८.९८	३६९		१८.९८			१	९०.००	३६९.००	
४	जलाबन्धुत आयोजना,उवा १		संख्या	१	२५.७२	५००		२५.७२			१	५०.००	५००.००	
५	खा.पा.या. तालावाड ६		संख्या	१	१८.००	३५०		१८.००			१	८०.००	३५०.००	
	प्रशासनिक खर्च					१०६							१०६.००	
	जम्मा				१००.००	२०५०		१००.००					२०५०.००	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको नाम : भो.पु तथा स्थानीय स्तरका सडक पुलहरु

व.उ.शि.नं. ६९/४/८१५

वार्षिक बजेट रु : ४१५६

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

रु.हजारमा

सि.नं	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म वजेट खर्च	कै
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	छमखुट्टा भो.पु मर्मत करेटी		गोटा	१	२.२९	९५.०		२.२९			१	१००.००	९५	
२	भो.पु निर्माण,धवाड१,२,३		"	१	७७.००	३२००.०		६८.५८			१	८०.००	२८५०	
३	म्यचिड फण्ड					९५०.०						१००.००	९५०	
४	साना भो.पु मर्मत					३३.०							३३	
	प्रशासनिक खर्च					१९४.०							१९४	
	जम्मा				७९.२८	४४७२.०		७०.८६				९३.००	४१२२	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आयोजनाको नाम : ग्रामिण मर्मत सम्भार कोष

व.उ.शि.नं. ६९/४/८५२

वार्षिक बजेट रु.१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		दोस्रो चौमासिक सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	लिवाङ्ग - सिमलवाङ्ग - माडिचौर सडक मर्मत					१००.००						१००.००	१००	कालो
	प्रशासनिक खर्च											०.००		पैहो
	जम्मा					१००.००			१००.००			१००.००	१००	सोरेको

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम

व.उ.शि.नं. ६९/४/८३१ ()

वार्षिक बजेट रु. १४९९०

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति प्र		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	उवा-थवाङ्ग मोटर वाटो निर्माण (प्रथम खण्ड)		कि.मि.	१.३८०	१६.६६	२३७२.५			१६.६६		१.३८०	१००.००	२३७२.५	
२	उवा-थवाङ्ग मो.वा. निर्माण (दोस्रो खण्ड)		कि.मि.	१.३२०	१६.६६	२३७२.५			१६.६६		१.३२०	१००.००	२३७२.५	
३	उवा-थवाङ्ग मो.वा. निर्माण (तेस्रो खण्ड)		कि.मि.	१.३२०	१६.६६	२३७२.५			१६.६६		१.३२०	९०.००	२३७२.५	
४	उवा-थवाङ्ग मो.वा. निर्माण (चौथो खण्ड)		कि.मि.	१.६८०	१६.६६	२३७२.५			१६.६६		१.६८०	९०.००	२३७२.५	

जम्मा				१००.००	५०००.०						१००.००	४८४७.००	
-------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--------	---------	--

यानेजनाको नाम : संसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम

वार्षिक बजेट रु.१७१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६६ आषाढ सम्म बजेट	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	भवन खरिद/मदन आश्रित स्मृति भवन खरिदमा ८०% जति रकमविनियोजन साथै खर्च					१००						१००		७०००
२	लुङ्गरी माडि कृषि सहकारी संथा लिमिटेड लाई खाद्यन्न तथा ट्रक खरिद											१००		११०००
	प्रशासनिक खर्च	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा					१००								१८०००

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आयोजनाको नाम : अनौपचारिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम

व.उ.शि.नं. ६५/३/६००

वार्षिक बजेट रु.१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		दोस्रो चौमासिक सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		

१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	साक्षरता कक्षा संचालन					१३६००.००						१००.००	१३५००
												०.००	
	जम्मा											१००.००	१३५००

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आयोजनाको नाम :गाउँ विकास अनुदान चालु

व.उ.शि.नं. ६९/३/८०१

वार्षिक बजेट रु.१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु

वैदेशिक सहयोग रु

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		दोस्रो चौमासिक सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	स्थानीय निकाय अनुदान					२१३७३.००						१००.००	२१३७३	
												०.००		
	जम्मा					२१३७३.००						१००.००	२१३७३	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आयोजनाको नाम :गाउँ विकास अनुदान पूजिगत

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०१

वार्षिक बजेट रु.१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु ६४५३८

वैदेशिक सहयोग रु २५५४९

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		दोस्रो चौमासिक सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	स्थानीय निकायलाई निशत					९००८७.००						१००.००	९००८७	
						०.००						०.००		
	जम्मा					९००८७.००						१००.००	९००८७	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आयोजनाको नाम : गाउँ विकास अनुदान पूजिगत

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०९

वार्षिक बजेट रु.१००

रु.हजारमा

श्रोत : नेपाल सरकार रु ६४५३८

वैदेशिक सहयोग रु २५५४९

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	ठेगाना	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		दोस्रो चौमासिक सम्म बजेट खर्च	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	स्थानीय निकायलाई निशर्त					९००८७.००						१००.००	९००८७	
						०.००						०.००		
	जम्मा					९००८७.००						१००.००	९००८७	