

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०० (जि.वि.स.अनुदान)

वार्षिक बजेट रु.१,०८,२२,५५०/-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	मोटर बाटो निर्माण (सखी-करेटी-माडिचौर)	कि.मि.	०.१८०	४.४४	४८०		४.४४			०.५७०	१००.००	४८०	
२	मोटर बाटो निर्माण (मिफिड-गजुल)	कि.मि.	०.८८०	४.४४	४८०		४.४४			०.६९०	१००.००	४८०	
३	मोटर बाटो निर्माण (खुंग्री-हरिगाउँ)	कि.मि.	१.५००	२.६६	२८८		२.६६			१.५००	१००.००	२८८	
४	मोटर बाटो मर्मत (लिवाङ्ग - माडिचौर)			३.२७	३५४		३.२७				१००.००	३५४	
५	खा.पा.यो.निर्माण, सिर्प-५	स्थान	१	२.५९	२८०		२.५९			१	१००.००	२८०	
६	विद्यालय भवन प्लाष्टर, शान्तिक्षेत्र प्रा.वि.गौरिगाउँ	"	१	०.४६	५०		०.४६			१	१००.००	५०	
७	सिंचाई योजना, मिफिड -२,३,४	"	१	२.७७	३००		२.७७			१	१००.००	३००	
८	दीपेन्द्र प्रा.वि.लिपुवाङ, टेवा पर्खाल	"	१	०.४६	५०		०.४६			१	१००.००	५०	
९	लोक कल्याण प्रा.वि.,जिनावाङ, छाना निर्माण	"	१	०.४६	५०		०.४६			१	१००.००	५०	
१०	सिंचाई योजना, कोटगाउँ-१	"	१	३.२४	३५१		३.२४			१	१००.००	३५१	
११	सरस्वती प्रा.वि.,लिवाङ छाना निर्माण	"	१	०.२३	२५		०.२३			१	१००.००	२५	
१२	शिद्ध प्रा.वि.पाखापानी	"	१	०.४६	५०.००		०.४६			१	१००.००	५०	
१३	खा.पा.यो.निर्माण, गैरीगाउँ-५	"	१	३.७०	४००.००		३.७०			१	१००.००	४००	
१४	जि.वि.स.व्यापारिक भवनको तला थप	कोठा	२	८.८७	९६०.००		८.८७			२	१००.००	९६०	
१५	विभिन्न खा.पा.मर्मत सुधार (माग अनुसार)			१.२२	१३२.००		१.२२				१००.००	१३२	
१६	भेडिखर्क भन्ने.पु.निर्माण, धवाङ्ग	गोटा	१	५.३६	५८०.००		५.३६			१	१००.००	५८०	
१७	रोल्वाङ मा.वि. जेल्वाङ, पुस्तकालय निर्माण	कोठा	१	०.९२	१००.००		०.९२			१	१००.००	१००	
१८	जयनारायण प्रा.वि.जुँगार, फिल्ड निर्माण	स्थान	१	०.१४	१५.००		०.१४			१	१००.००	१५	
१९	जस्तापाता खरिद (विद्यालयको माग अनुसार)			२.१७	२३५.००		२.१७				१००.००	२३५	
२०	त्रिवणी - चविघाट मो.वा.निर्माण			२.७७	३००.००		२.७७				१००.००	३००	
२१	सतिरह गो.वा.निर्माण,लिवाङ्ग-१	मि.		०.५९	६४.००		०.५९				१००.००	६४	
२२	घर्तिगाउँ-सुखाओडार-जिनावाङ्ग सडक सर्भे	पटक	१	४.६२	५००.००		४.६२			१	१००.००	५००	
२३	महिलाहरूका लागि लोकसेवा आयोग अभिमुखिकरण तालिम			०.९२	१००.००		०.९२				१००.००	१००	
२४	शहिद परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम			१.३१	१४२.००		१.३१				१००.००	१४२	

२५	क्रिशोरीहरुका लागि मानव वेचविखन विरुद्ध तालिम			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
२६	द्वन्द्व प्रभावित एकल महिला आय आर्जन कार्यक्रम			३.५५	३८४.००			३.५५				१००.००	३८४
२७	द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका मनोसामाजिक परामर्श			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
२८	महिला घरेलु हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
२९	संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम			२.३१	२५०.००			२.३१				१००.००	२५०
३०	कर्मचारीलाई तालिम गोष्ठी विभिन्न			१.७२	१८६.००			१.७२				१००.००	१८६
३१	महिलाका लागि तरकारी तथा फलफूल खेती कार्यक्रम			१.६६	१८०.००			१.६६				१००.००	१८०
३२	उभोस पदाधिकारीलाई तालिम कार्यक्रम			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
३३	उपाप कार्यक्रम, म्याचिड फण्ड			२.५४	२७५.००			२.५४				१००.००	२७५
३४	कर्मचारी कल्याण कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
३५	मर्मत संभार विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
३६	मानव संसाधन विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
३७	प्रकोष व्यवस्थापन विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			१.१६	१२५.००			१.१६				१००.००	१२५
३८	वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
३९	गरिवी निवारण तथा सा.प.विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
४०	महिला तथा बालबालिका विशेष कोष, म्याचिड फण्ड			०.९२	१००.००			०.९२				१००.००	१००
४१	सामाजिक परिचालन कार्यक्रम			३.२२	३४८.००			३.२२				१००.००	३४८
४२	गरिवसंग विशेषकर कार्यक्रम			१३.१८	१४२६.००			१३.१८				१००.००	१४२६
४३	प्रशासनिक खर्च			३.३५	३६२			३.३५				१००.००	३६२
	जम्मा			१००				१००					१०८२२

.....

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०५ (ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम)
वार्षिक बजेट रु. ५८०००००१-

र.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ मसान्त सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	कुरेली खा.पा.यो.	संख्या/स्थान	१	१६.३८	९५०		१६.३८			१	१००	९५०	

२	गाम खा.पा.यो.	१	१५.४०	८९३	१५.४०	१	१००	८९३
३	जकोट ७, घरवासा, खा.पा.यो.	१	१२.७९	७४२	१२.७९	१	१००	७४२
४	सखी ९ खा.पा.यो.	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
६	शौचालय निर्माण, साभा मा.वि.घर्तिगाडा	१	०.८६	५०	०.८६	१	१००	५०
७	शौचालय निर्माण, रोल्वाड मा.वि., जेल्वाङ्ग	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
८	खा.पा.यो.मर्मत, लामीडाँडा, जौलिपोखरी	१	५.१७	३००	५.१७	१	१००	३००
९	लिवाड बजार खानेपानी योजना मर्मत संभार	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
१०	डुव्रिड मा.वि. शौचालय निर्माण	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
११	विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा ईन्सिनेटर निर्माण	१	४.१४	२४०	४.१४	१	१००	२४०
१२	स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन	१	४.१७	२४२	४.१७	१	१००	२४२
१३	जि.वि.स.कार्यालय शौचालय निर्माण	१	५.१७	३००	५.१७	१	१००	३००
१४	खानेपानी योजना मर्मत संभार जकोट ९	१	१.७१	९९	१.७१	१	१००	९९
१५	खानेपानी मर्मत संभार तालिम	पटक	३.४५	२००	३.४५	१	१००	२००
१६	विभिन्न खानेपानी योजना पाइप खरिद (मागअनुसार)	पटक	१.६९	९८	१.६९	१	१००	९८
१७	पारीवाडदह खा.पा.या. घर्तिगाउँ ६,७	१	३.४५	२००	३.४५	१	१००	२००
१८	हापखोला खानेपानी मुहान मर्मत दुविडाडाँ ७	१	१.२९	७५	१.२९	१	१००	७५
१९	धावाड खानेपानी योजना पाइप खरिद कोटगाउँ	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
२०	खानपानी योजना निर्माण उ.भा.स.पाखापानी २,३	२.५९	१५०	२.५९	१००	१५०		
२१	लिवाड ७ तल्लो धारपानी खानेपानी पाइप खरिद	०.८६	५०	०.८६	१००	५०		
२२	खानेपानी योजना मर्मत धवाड ७	१	१.७२	१००	१.७२	१	१००	१००
२३	ग्रामिण मर्मत संभार काष म्याचिङ्ग फण्ड	३.८१	२२१	३.८१	१००	२२१		
२४	प्रशासनिक खर्च	५.००	२९०	५.००	१००	२९०		
	जम्मा		१००	५८००	१००	५८००		

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८१४ (कृषि सडक)

वार्षिक बजेट रु. १०१०००००।-

र.हजारमा

सि नं	क्रियाकलाप विवरण	दकाद	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि	आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म	०६७ आषाढ	कैफियत
-------	------------------	------	--------------------------	----------------	----------------	----------------------------	----------	--------

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	सम्म वजेट	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	त्रिवेणी चबिघाट सडक निर्माण	कि.मि.	१.४५०	१४.२६	१४४०		१४.२६			०.४४०	१००.००	१४४०	
२	माडीचौर-कोटगाउँ-दारबोट सडक मर्मत			२८.५१	२८८०		२८.५१				१००.००	२८८०	
३	धौलावाङ-उघा-जेदवाङ मोटरबाटो निर्माण	कि.मि.	३.०००	१७.११	१७२८		१७.११			०.२००	१००.००	१७२८	
४	जिनावाङ-सुखाओडार-ओत-घर्तिगाउ सडक	कि.मि.	३.२४०	२८.५१	२८८०		२८.५१			३.२४०	१००.००	२८८०	
६	सडक वायो इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम			१.४९	१५०		१.४९				१००.००	१५०	
७	सडक सर्भे डिजाईन			४.९५	५००		४.९५				१००.००	५००	
८	प्रशासनिक खर्च			३.६६	३७०		३.६६					३७०	
	जम्मा			१००	१००९८		१००					१००९८	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८५३ एल.जि.सि.डि.पि.

वार्षिक वजेट रु. ३४४१४७००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म वजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	गा.वि.स.अनुदान	गा.वि.स.	५०	६२.७२७	२१५८७		६२.७३			५०	१००.००००	२१५८७	
२	सामाजिक परिचालन कार्यक्रम			११.३६५	३९११		१.८३१				१६.१०८४	६३०	
३	चमेरेजा खानेपानी योजना बुढागाउँ	स्थान/संख्या	१	१.४५२९	५००		१.४५३			१	१००.००००	५००	
४	मिभिड-अरेश-प्युठान सडक स्तरोन्नती	"	१	२.७६०५	९५०		२.७६			१	१००.००००	९५०	
५	घोडागाउँ-जेदवाङ-माडीचौर सडक निर्माण	कि.मि.	२.७००	२.७६०५	९५०		२.७६			२.७००	१००.००००	९५०	
६	गाडतिला-दुम्ला-जुंगार सडक स्तरोन्नती	कि.मि.	३.०००	२.७६०५	९५०		१.९७			१.३३०	७१.३६८४	६७८	
७	हाम्जा खा.पा.तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम लिवाङ	स्थान/संख्या	१	१.४५२९	५००		०.५४			१	३७.२०००	१८६	
८	भ्याम मरोठ-पातीहाल्ना मो.वा.स्तरोन्नती जिनावाङ	"	१	१.४५२९	५००		१.४५३			१	१००.००००	५००	
९	माडीचौर-निम्नी मोटरबाटो स्तरोन्नती		१	१.४५२९	५००		१.४५३			१	१००.००००	५००	
१०	सामूदायिक बाल पुस्तकालय स्थापना कोटगाउँ	"	१	१.४५२९	५००		१.४५३			१	१००.००००	५००	
११	माडीचौर-दारबोट मोटरबाटो तथा वातावरण संरक्षण	"	१	२.५७४५	८८६		२.५७४			१	१००.००००	८८६	
१२	रेउघा बसपार्क स्तरोन्नती तथा वातावरण संरक्षण	"	१	२.३५३७	८१०		१.९७६			१	८३.९५०६	६८०	
१३	माडीचौर-कोटगाउँ-दारबोट सडक स्तरोन्नती	"	१	४.१४०८	१४२५		४.१४१			१	१००.००००	१४२५	
१४	प्रशासनिक खर्च		१	१.२९३१	४४५		१.२९३				१००.००००	४४५	

	जम्मा		१००.०	३४४१४		८८.३८३				८८.३८६	३०४१७
--	-------	--	-------	-------	--	--------	--	--	--	--------	-------

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८३४ (उपाप)

वार्षिक बजेट रु५५००००००-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आपाढ सम्म बजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	साना सिचाई योजना पाछावाड - १	स्थान / संख्या	१	७.२७	४००		६.९३			१	१००	४००	
२	खानेपानी योजना हवामा- १ कर्तम	"	१	७.२७	४००		६.९३			१	१००	४००	
३	बासा खानेपानी योजना गाम- ६	"	१	१३.६४	७५०		१२.९९			१	१००	७५०	
४	खानेपानी योजना मर्मत तालावाड - ७	"	१	९.०९	५००		८.६६			१	१००	५००	
५	भाकडेरा खानेपानी योजना उवा - ७	"	१	१३.६४	७५०		१२.९९			१	१००	७५०	
६	उपभोक्ता समितिलाई सामुदायिक कार्ययोजना तालिम	"		१.१८	६५		१.१३				१००	६५	
७	उपभोक्ता समितिलाई निर्माण सम्पन्न योजनाको मर्मत तालिम	"		१.१८	६५		१.१३				१००	६५	
८	सार्वजनिक परिक्षण तथा होर्डिङ्ग बोर्ड निर्माण	गोटा	१३	०.७१	३९		०.६८			१३	१००	३९	
९	जनता उ.मा.वि. इरिवाड भवन निर्माण	स्थान/संख्या	१	७.८४	४३१		७.४६			१	१००	४३१	
१०	नवनमुना बाल प्रा.वि.तेवाड भवन निर्माण	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
११	जनकल्याण मा.वि.बुढागाउँ भवन निर्माण	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
१२	नमुना प्रा.वि.अरेश भवन निर्माण	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
१३	खानेपानी याजना मर्मत संभार सेरम १,२,३,४	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
१४	रिघैखोला लघुजलविद्युत आयोजना मिरुल	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
१५	डालिम कुरेली घोडेटी बाटो निर्माण	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
१६	शिरखोला शिरवाली खानेपानी योजना करेटी	"	१	५.४५	३००		५.१९			१	१००	३००	
	जम्मा			१००	५५००		९५					५५००	

.....

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८१५ (भो.पु.)

वार्षिक बजेट रु.७६५०००

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म वजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	फगाम खोला भो.पु.मर्मत , मिफिड	गोटा	१	७८.४३	६००.०		७०.३३				८९.६७	५३८	
२	विभिन्न भो.पु. नियमित मर्मत संभार			२१.५७	१६५.०		२१.५७				१००.००	१६५.०	
	जम्मा			१००.००	७६५.०		९१.९०				१८९.६७	७०३	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०० (जि.वि.स.अनुदान गत आ.व.को बाँकी)

वार्षिक बजेट रु.४२००००००-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ मसान्त सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	होलेरी-सुर्पालनेटा सडक मर्मत			७.१४	३००		७.१४				१००	३००	
२	जिनावाड-राँक मोटरवाटो निर्माण	कि.मि.	२.४००	५०.००	२१००		५०.००			२.४००	१००	२१००	
३	औल सिचाई योजना गुम्वाल			११.९०	५००		११.९०				१००	५००	
४	लिवाड-माडीचौर-दारबोट सडक मर्मत			११.९०	५००		११.९०				१००	५००	
५	पाखापानी खानेपानी याजना ३ स्किम पाखापानी २,३			१९.०५	८००		१९.०५				१००	८००	
	जम्मा			१००	४२००		१००				४२००		

स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/३८० (दलित वर्ग उत्थान समिति)

वार्षिक बजेट रु. ४००००००-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म बजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	महिलाहरुका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन			२५.००	१००		२५.००				१००	१००	
२	दलित महिलाका लागि सिलाइकटाई तालिम सञ्चालन			२५.००	१००		२५.००				१००	१००	
३	जिल्ला स्तरिय दलित सचेतना कार्यक्रम			२५.००	१००		२५.००				१००	१००	
४	एस.एल.सी.मा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तिर्ण हुने २/२ जना दलित छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान			५.००	२०		५.००				१००	२०	
५	कार्यक्रम अनूगमन तथा मूल्यांकन			२.५०	१०		२.५०				१००	१०	
६	सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन			२.५०	१०		२.५०				१००	१०	
७	कोटगाउँ गा.वि.स.मा संयुक्त दलित सचेतना अभिवृत्ति			१२.५०	५०		१२.५०				१००	५०	
८	विविध खर्च			२.५०	१०		२.५०				१००	१०	
				१००	४००		१००					४००	

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा
आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ६९/४/८०४ (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम)

वार्षिक बजेट रु. ६०००००००-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म बजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	शहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण मा.श्री जयपुरी घर्ति			१६.४२	९८५						१००	९८५	

२	शाहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण मा.श्री ओनसरी घर्तिमगर		१६.४२	९८५				१६.४२		१००	९८५	
३	शाहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण मा.श्री तारा घर्ति मगर		१६.४२	९८५				१६.४२		१००	९८५	
४	शाहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण मा.श्री जोख बहादुर महारा		१६.४२	९८५				१६.४२		१००	९८५	
५	सांसद विकास कोष संचालन समिति मा. श्री सन्तोषकुमार बुढा		१६.४२	९८५				१६.४२		१००	९८५	
६	मदन आश्रीत स्मृति प्रतिष्ठान मा.श्री रिमाकुमारी नेपाली		१६.४२	९८५				१६.४२		१००	९८५	
७	प्रशासनिक खर्च		१.५०	९०.०				१.५०		१००	९०.०	
	जम्मा		१००	६०००				१००.००			६०००	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३५/४/१५० (विद्युत विकास विभाग)

वार्षिक बजेट रु.८०००००-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	त्रैमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६७ आषाढ सम्म बजेट	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	साना जलाविद्युत आयोजना निर्माण, उवा-१	स्थान	१	१००	८०		१००				१००	८०	
	जम्मा			१००	८०		१००				१००	८०	

.....

